



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/198/2022.

Congonhas, 28 de setembro de 2022.

Exmo. Sr.

Hemerson Ronan Inácio,
Presidente da Câmara Municipal de CONGONHAS/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 077/2022/Secretaria, datado de 30/08/2022, encaminhamos a V.Exa. a Comunicação Interna n.º PMC/SEMOBI/AL/079/2022, por meio da qual a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura presta informações, em atendimento ao Requerimento CMC/207/2022, de autoria do nobre vereador Averaldo Pereira da Silva.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,


Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Governo

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 2937/2022
Data: 04/10/2022 - Horário: 08:38
Legislativo

Roberto Francisco da Silva

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº. PMC/SEMOBI/AL/079/2022

De : Roberto Francisco da Silva

SEOB

Para : Simônia Maria de Jesus Magalhães

SEGOV

Data : 27/09/2022

Prezada Senhora,


Em atenção ao **Requerimento 207/2022**, através do qual o vereador **Averaldo Pereira da Silva** solicita informações acerca dos muros que estão sendo construídos na Rua Bento Alves, Rua da Recordação e Av. Bias Fortes, estamos encaminhando CI nº PMC/SEMOBI/Desenvolvimento Urbano/078/2022 para conhecimento do vereador.

Atenciosamente,


Roberto Francisco da Silva

Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura

RECEBIDO EM: 27 / 9 / 2022


Simone Cristina Lourenço Castro
Matricula 2257 - SEGOV

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº: PMC/SEMOBI/Desenvolvimento Urbano/078/2022

De: Rosângela Apolinário Costa

Para: Roberto Francisco da Silva

Órgão: SEMOBI

Data: 12/09/2022

Referência: Requerimento 207/2022

Prezado Senhor;

Em atenção ao Requerimento 207/2022 informo:

1. Encaminho em formato digital os projetos das obras de contenção na Av. Bias Fortes, Rua Bento Alves e Rua da Recordação.
2. Segue em anexo a cópia da última medição das obras. Informo ainda que a planilha de quantitativos pode ser visualizada no boletim de medição.

Atenciosamente,



Rosângela Apolinário Costa

Diretora de Área – Desenvolvimento Urbano

Congonhas

CÂMARA MUNICIPAL
Casa do Legislativo Vereador Ênio da Gama

Resposta de 19/08/22

REQUERIMENTO CMC/Nº 203 /2022

Exmo. Sr.
HEMERSON RONAN INÁCIO
Presidente da Mesa Diretora

As áreas de Desenvolvimento
de Urbanização, Projetos Estruturantes,
Para responder, em 08/09/22.

Roberto Francisco da Silva
Secretário Adjunto de Câmara

O Vereador que o presente subscreve, em conformidade com o texto regimental vigente, ouvido o Plenário requer a V. Exª, que encaminhe ao Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações com relação às obras de construção (**MURO ATIRANTADO**), que estão em andamento nos seguintes locais: Rua Bento Alves, Rua da Recordação e Av. Bias Fortes.

- 1 – Cópia dos Projetos;
- 2 – Cópia das Planilhas quantitativas;
- 3 – Cópia do último boletim de medição;
- 4 – Cópias dos relatórios diário de medição.

Câmara Municipal de Congonhas, 26 de agosto 2022.



Averaldo Pereira da Silva (Pica Pau)
Vereador

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 2560/2022
Data: 26/08/2022 - Horário: 12:47
Legislativo

Congonhas OBRAS

PREFEITURA DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE MEDIÇÃO - TERCEIRA MEDIÇÃO

BDI: 24,67%

OBJETO Contratação da empresa de engenharia para execução de obra de contenção na Av. Bias Fortes, Rua Bento Alves e Rua da Recordação, inclusive fornecimento de material e mão de obra no município de Congonhas MG

CONTRATADA Remar Construtora Ltda

INÍCIO DO CONTRATO: 24/05/2022

PREVISÃO DE TÉRMINO DE OBRA/CONTRATO 03/11/2022 CONS. 1º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº PMC/065/2022 de 24/05/2022

PRC Nº 124/2022

DISPENSA Nº PMC/023/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PMC/054/2022

NOTA FISCAL Nº 74 - 22/08/2022

Período: 07/07/2022 A 31/07/2022

VALOR DO CONTRATO:

MEDIDO FATURADO:

ACUMULADO FATURADO:

SALDO A MEDIR:

R\$ 4.288.370,61

R\$ 651.445,82

R\$ 1.653.377,33

R\$ 2.634.993,26

100,00%

15,19%

38,95%

51,45%


ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
LOTE 1 - AVENIDA BIAS FORTES, PRÓX AO Nº 629, BAIRRO BASÍLICA													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FEERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (8) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	UNID	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.462,85	R\$ 1.462,85	R\$ 1.462,85	R\$ -	R\$ 1.462,85	R\$ -
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2,00	1,39	0,61	2,00	0,00	R\$ 650,88	R\$ 1.301,75	R\$ 907,02	R\$ 393,78	R\$ 1.300,80	R\$ 0,95
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4, PARA REFEITÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (06) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS DE LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2,00	0,00		0,00	2,00	R\$ 694,36	R\$ 1.388,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388,72
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FEERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (06) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS DE LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	2,00	1,39	0,61	2,00	0,00	R\$ 777,51	R\$ 1.555,02	R\$ 1.093,50	R\$ 470,30	R\$ 1.553,89	R\$ 1,13
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UND	2,00	1,00		1,00	1,00	R\$ 847,57	R\$ 1.695,13	R\$ 847,57	R\$ -	R\$ 847,57	R\$ 847,57
1.6	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MES	2,00	1,39	0,60	2,20	-0,20	R\$ 638,746	R\$ 1.277,49	R\$ 990,12	R\$ 912,61	R\$ 1.403,03	R\$ 125,84
2	LEVANTAMENTO E LOCAÇÃO DE OBRA												
2.1	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO ATÉ 2.000 M²	UND	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.223,05	R\$ 1.223,05	R\$ 1.223,05	R\$ -	R\$ 1.223,05	R\$ -
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano													

Prefeitura de Congonhas
Secretaria Municipal de Obras
000531

Contrato PMC/065/2022 - REMAR CONSTRUTORA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
LOTE 1 - AVENIDA BIAS FORTES, PROX AO Nº 629, BAIRRO BASÍLICA													
2.2	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRAFICA AF 10/2018	UNID	3,00	3,00		3,00	0,00	R\$ 12,69	R\$ 38,06	R\$ 38,06	-	R\$ 38,06	R\$ -
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 10/2018	M	93,00	48,60		48,60	44,40	R\$ 76,66	R\$ 7.120,75	R\$ 3.725,87	-	R\$ 3.725,87	R\$ 3.403,88
3	PROJETOS												
3.1	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	2,00	0,00		0,00	2,00	R\$ 1.132,19	R\$ 2.264,38	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.264,38
3.2	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	PR A1	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 860,89	R\$ 860,89	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 860,89
3.3	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	PR A1	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 437,08	R\$ 437,08	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 437,08
3.4	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 477,42	R\$ 1.909,69	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 1.909,69
4	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS												
4.1	DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO)	M	93,00	48,60		48,60	44,40	R\$ 72,49	R\$ 6.741,40	R\$ 3.522,96	-	R\$ 3.522,96	R\$ 3.218,50
5	SINALIZAÇÃO												
5.1	PISTA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	M	180,00	180,00		180,00	0,00	R\$ 0,12	R\$ 22,44	R\$ 22,44	-	R\$ 22,44	R\$ -
5.2	CONTE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UNID	10,00	0,00		0,00	10,00	R\$ 0,77	R\$ 7,74	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 7,74
5.3	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF 09/2018	M2	275,00	19,36		19,36	195,64	R\$ 266,22	R\$ 67.236,87	R\$ 5.153,98	-	R\$ 5.153,98	R\$ 52.082,89
5.5	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF 09/2018	M2				0,00	0,00	R\$ 194,29	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -
6	TRABALHO EM SOLO (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)												
6.1	IMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	700,00	700,00		700,00	0,00	R\$ 0,44	R\$ 309,46	R\$ 309,46	-	R\$ 309,46	R\$ -
6.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	210,00	0,00		0,00	210,00	R\$ 43,04	R\$ 9.036,69	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 9.036,69
6.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3	M3	600,00	599,96		599,96	0,04	R\$ 14,24	R\$ 8.546,88	R\$ 8.546,31	-	R\$ 8.546,31	R\$ 0,57
6.4	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORAS COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	810,00	0,00		0,00	810,00	R\$ 3,57	R\$ 2.894,52	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 2.894,52
6.5	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	200,00	0,00		0,00	200,00	R\$ 39,35	R\$ 7.869,02	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 7.869,02
7	TALUDES												
7.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	M2	350,00	0,00		0,00	350,00	R\$ 21,51	R\$ 7.530,09	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 7.530,09
7.2	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATE 120 MM	M	1.083,00	630,00		630,00	453,00	R\$ 24,33	R\$ 26.345,78	R\$ 15.325,80	-	R\$ 15.325,80	R\$ 11.019,98
7.3	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATE 120 MM	M	465,00	270,00		270,00	195,00	R\$ 29,24	R\$ 13.595,96	R\$ 7.894,44	-	R\$ 7.894,44	R\$ 5.701,54
7.4	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M	322,00	0,00		0,00	322,00	R\$ 129,70	R\$ 41.793,82	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 41.793,82
7.5	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M	138,00	0,00		0,00	138,00	R\$ 146,42	R\$ 20.087,92	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 20.087,92
7.6	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32MM TIPO DYNWIDAG S1 95/105, COM CAPACIDADE DE 380 KN - EXCETO PERFURAÇÃO	M	1.549,00	649,41		202,50	696,00	R\$ 294,74	R\$ 456.284,39	R\$ 191.408,74	-	R\$ 59.712,28	R\$ 251.121,02
													R\$ 206.143,37

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES							
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
LOTE 1 - AVENIDA BIAS FORTES, PRÓX AO Nº 629, BAIRRO BASÍLICA													
7.7	PROTEÇÃO DE TRINTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ALÇO DI = 32 MM, TENSÃO DE ESCAMENTO = 500 MPa E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPa - INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTAMENTO DA CABEÇA	UND	86.00	0.00		0.00	86.00	R\$ 407.12	R\$ 35.012,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.012,21
8	TRANSPORTE			0.00									
8.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO AF_03/2016	CHP	704.00	190.00	136.00	328.00	378.00	R\$ 21.61	R\$ 15.215,41	R\$ 4.106,43	R\$ 2.933,34	R\$ 7.045,77	R\$ 8.169,64
9	SONDAGEM												
9.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	UND	2.00	0.00		0.00	2.00	R\$ 876,79	R\$ 1.753,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.753,58
9.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2. 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)	M	80.00	0.00		0.00	80.00	R\$ 94,72	R\$ 7.577,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.577,25
9.3	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO (PERCUSSÃO)	UND	8.00	0.00		0.00	8.00	R\$ 233,32	R\$ 1.866,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,56
10	FORMA / CIMBRAMENTO / ESCORAMENTO												
10.1	FORMAS DE COMPENSAÇÃO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	688.00	0.00		0.00	688.00	R\$ 143,79	R\$ 98.925,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.925,09
10.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	93.00	0.00		0.00	93.00	R\$ 20,27	R\$ 1.895,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.895,51
11	ESTRUTURAS DE CONCRETO			0.00									
11.1	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	5,44	0.00		0.00	5,44	R\$ 386,96	R\$ 2.105,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.105,24
11.2	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_07/2019	M3	118,20	0.00		0.00	118,20	R\$ 614,17	R\$ 72.595,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.595,09
12	FISSURAS												
12.1	INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M3	5,61	0.00	5,61	5,61	0,00	R\$ 888,68	R\$ 4.985,49	R\$ -	R\$ 4.985,49	R\$ 4.985,49	R\$ 0,00
13	FERRAGEM												
13.1	ARMADAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM AF_07/2019	KG	11.291,49	0.00	5373,38	5373,38	5888,11	R\$ 18,63	R\$ 209.787,51	R\$ -	R\$ 100.099,43	R\$ 100.099,43	R\$ 109.688,08
14	ESTRUTURA METÁLICA												
14.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" - ESPAÇADOS DE 1,20M - TRAVESSA	M	93.00	0.00		0.00	93.00	R\$ 782,33	R\$ 72.757,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.757,05
15	PAVIMENTAÇÃO												
15.1	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	35,00	0.00		0.00	35,00	R\$ 11,17	R\$ 391,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,12
15.2	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	105,00	0.00		0.00	105,00	R\$ 7,37	R\$ 773,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 773,64
15.3	BASE COM MISTURA NA PISTA, DE BICA CORRIDA MELHORADA COM 2% DE CIMENTO COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO CIMENTO, FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO, HOMOGENEIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA, EXCLUI O TRANSPORTE DA BICA CORRIDA)	M3	105,00	0.00		0.00	105,00	R\$ 98,85	R\$ 10.379,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.379,67
15.4	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO), EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO	M2	700,00	0.00		0.00	700,00	R\$ 4,88	R\$ 3.275,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.275,07



Handwritten signatures and initials.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
LOTE 1 - AVENIDA BIAS FORTES, PRÓX AO Nº 625, BAIRRO BASÍLICA													
15.5	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	700,00	0,00		0,00	700,00	R\$ 2,64	R\$ 1.848,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.848,14
15.6	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CALDO (EXECUÇÃO INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)	M3	25,00	0,00		0,00	35,00	R\$ 1.291,78	R\$ 45.212,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.212,36
16	DRENAGEM												
16.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B.ASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) AF 06/2016	M	200,00	0,00		0,00	200,00	R\$ 72,60	R\$ 14.519,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.519,87
16.2	EXECUÇÃO DE SAREJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA AF 06/2016	M	200,00	0,00		0,00	200,00	R\$ 99,17	R\$ 19.834,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.834,65
16.3	DRENHO TIPO BARBACA - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM	UNID	80,00	0,00		0,00	80,00	R\$ 16,14	R\$ 1.211,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.211,30
17	PAISAGISMO												
17.1	TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 8X10 CM 12X12AL REVESTIDO COM POLÍMERO) PRO 2 7 MM PARA SOLO REFORÇADO	M2	200,00	0,00		0,00	200,00	R\$ 1.351,61	R\$ 270.321,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270.321,99
18	MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS												
18.1	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	362,00	20,00	32,00	52,00	300,00	R\$ 20,64	R\$ 7.296,22	R\$ 412,85	R\$ 660,57	R\$ 1.073,42	R\$ 6.192,80
18.2	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	0,00		0,00	176,00	R\$ 26,37	R\$ 4.692,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.692,55
18.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.440,00	516,00	300,00	816,00	624,00	R\$ 26,52	R\$ 38.195,70	R\$ 13.696,79	R\$ 7.957,44	R\$ 21.644,23	R\$ 16.551,47
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
19.1	CONFORME ACORDÃO 26/22/2013 TCU 6,23%	%	6,23	0,01	0,006620432	0,02	6,21	R\$ 1.623.457,17	R\$ 101.141,38	R\$ 16.233,41	R\$ 11.072,59	R\$ 27.306,09	R\$ 73.835,29
20	MOBILIZAÇÃO												
20.1	OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30 %)	%	0,30	0,00	0,0000329429	0,00	0,30	R\$ 1.623.457,17	R\$ 4.870,37	R\$ 781,70	R\$ 533,19	R\$ 1.314,89	R\$ 3.565,48
TOTAL LOTE 01									R\$ 1.729.468,92	R\$ 277.563,35	R\$ 189.337,50	R\$ 466.920,85	R\$ 1.262.648,06

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS				VALORES									
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR		
LOTE 2 - RUA BENTO ALVES, BAIRRO FONTE DOS MOINHOS															
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,28 AFIXADAS COM REBITES S40 E PARAFUSOS 3/8" EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUPECIDA COM METALON 20 X 20 SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.462,85	R\$ 1.462,85	R\$ 1.462,85	R\$ -	R\$ 1.462,85	R\$ -	R\$ 1.462,85	R\$ -
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2 PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTEÚDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÉS	2,00	1,39	0,61	2,00	0,00	R\$ 650,89	R\$ 1.301,75	R\$ 907,02	R\$ 393,78	R\$ 1.300,80	R\$ -	R\$ 1.300,80	R\$ 0,65
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 4 PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES EXTERNAS	MÉS	2,00	0,00		0,00	2,00	R\$ 694,36	R\$ 1.388,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.388,72
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES EXTERNAS	MÉS	2,00	1,39	0,61	2,00	0,00	R\$ 777,51	R\$ 1.555,02	R\$ 1.083,50	R\$ 470,39	R\$ 1.553,89	R\$ -	R\$ 1.553,89	R\$ 1,13
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UNID	2,00	1,00		1,00	1,00	R\$ 847,57	R\$ 1.695,13	R\$ 847,57	R\$ -	R\$ 847,57	R\$ -	R\$ 847,57	R\$ 0,92
1.6	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MÉS	2,00	1,39	0,61	2,00	0,00	R\$ 638,745	R\$ 1.277,49	R\$ 890,12	R\$ 386,44	R\$ 1.276,57	R\$ -	R\$ 1.276,57	R\$ 0,92
2	LEVANTAMENTO E LOCAÇÃO DE OBRA														
2.1	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO ATÉ 2.000 M²	UNID.	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.223,05	R\$ 1.223,05	R\$ 1.223,05	R\$ -	R\$ 1.223,05	R\$ -	R\$ 1.223,05	R\$ -
2.2	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERENCIA TOPOGRÁFICA AF 10/2018	UNID.	3,00	3,00		3,00	0,00	R\$ 12,09	R\$ 36,06	R\$ 36,06	R\$ -	R\$ 36,06	R\$ -	R\$ 36,06	R\$ -
2.3	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 10/2018	M	70,00	70,00		70,00	0,00	R\$ 76,68	R\$ 5.368,48	R\$ 5.368,48	R\$ -	R\$ 5.368,48	R\$ -	R\$ 5.368,48	R\$ -
3	PROJETOS														
3.1	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	2,00	0,00		0,00	2,00	R\$ 1.132,19	R\$ 2.264,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.264,38
3.2	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA	PR A1	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 850,89	R\$ 850,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,89
3.3	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES	PR A1	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 437,08	R\$ 437,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,08
3.4	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 477,42	R\$ 1.909,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.909,69
4	SINALIZAÇÃO														
4.1	FITA ZEBRADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRANSITO	M	140,00	140,00		140,00	0,00	R\$ 0,12	R\$ 17,45	R\$ 17,45	R\$ -	R\$ 17,45	R\$ -	R\$ 17,45	R\$ -
4.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRANSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UNID.	10,00	10,00		10,00	0,00	R\$ 0,77	R\$ 7,74	R\$ 7,74	R\$ -	R\$ 7,74	R\$ -	R\$ 7,74	R\$ -
4.3	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF_05/2018	M2	154,00	154,00		154,00	0,00	R\$ 266,22	R\$ 40.997,57	R\$ 40.997,57	R\$ -	R\$ 40.997,57	R\$ -	R\$ 40.997,57	R\$ -

000533
PREFEITURA DE CONGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

[Assinatura]

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES									
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIDO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR			
LOTE 2 - RUA BENTO ALVES, BAIRRO FONTE DOS MOINHOS																
5	TRABALHO EM SOLO (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)															
5.1	IMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	500.00	500.00		500.00	0.00	R\$ 0.44	R\$ 221.04	R\$ 221.04	R\$ -	R\$ 221.04	R\$ -			
5.2	ESCOVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	175.00	0.00	28.00	28.00	147.00	R\$ 43.04	R\$ 7.532.24	R\$ -	R\$ 1.205.16	R\$ 1.205.16	R\$ 6.327.08			
5.3	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	525.00	0.00		0.00	525.00	R\$ 39.35	R\$ 20.656.18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.656.18			
6	TALUDES															
6.1	REGULADURA MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	M2	360.00	0.00	105.00	105.00	255.00	R\$ 21.51	R\$ 7.745.24	R\$ -	R\$ 2.259.03	R\$ 2.259.03	R\$ 5.486.21			
6.2	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	1.512.00	1411.20	1411.20	100.80	24.33	R\$ 36.781.93	R\$ 34.329.80	R\$ -	R\$ 34.329.80	R\$ 34.329.80	R\$ 2.452.13			
6.3	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	648.00	604.80	604.80	43.20	29.24	R\$ 18.946.66	R\$ 17.683.55	R\$ -	R\$ 17.683.55	R\$ 17.683.55	R\$ 1.263.11			
6.4	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M	546.00	57.04	397.96	455.00	91.00	R\$ 129.70	R\$ 70.816.91	R\$ 7.398.40	R\$ 51.615.93	R\$ 59.014.33	R\$ 11.802.58			
6.5	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M	234.00	21.76	173.24	195.00	38.00	R\$ 145.42	R\$ 34.028.21	R\$ 3.164.23	R\$ 25.192.61	R\$ 28.356.74	R\$ 5.671.47			
6.6	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32MM TIPO DYWIDAG S1 96T05 COM CAPACIDADE DE 390 KN - EXCETO PERFURAÇÃO	M	2.160.00	1127.93	1127.93	1032.07	294.74	R\$ 636.647.90	R\$ 332.450.71	R\$ -	R\$ 332.450.71	R\$ 332.450.71	R\$ 304.197.28			
6.7	PROTEÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE ALÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCAMENTO = 500 MPa E TENSÃO DE RUPÇÃO = 550 MPa - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRCUTEAMENTO DA CABEÇA	UND	90.00	0.00		0.00	90.00	R\$ 407.12	R\$ 36.640.68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.640.68			
7	TRANSPORTE															
7.1	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHIP DILRNO AF_03/2016	CHP	528.00	358.00	138.00	494.00	34.00	R\$ 21.61	R\$ 11.411.55	R\$ 7.737.38	R\$ 2.939.34	R\$ 10.616.72	R\$ 734.83			
8	SONDAGEM															
8.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	UNID	2.00	0.00		0.00	2.00	R\$ 875.79	R\$ 1.753.58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.753.58			
8.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)	M	80.00	0.00		0.00	80.00	R\$ 94.72	R\$ 7.577.25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.577.25			
8.3	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO (PERCUSSÃO)	UNID	8.00	0.00		0.00	8.00	R\$ 233.32	R\$ 1.866.56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866.56			
9	FORMA / CIMENTAMENTO / ESCORAMENTO															
9.1	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE AIDAIME TUBULAR TIPO TORRE EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA AF-11/2017	M2	720.00	0.00	571.22	571.22	148.78	R\$ 143.79	R\$ 103.526.25	R\$ -	R\$ 52.133.25	R\$ 82.133.25	R\$ 21.393.00			
9.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO	M	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	R\$ 20.27	R\$ 1.419.20	R\$ -	R\$ 1.419.20	R\$ 1.419.20	R\$ -			
10	CONCRETO MACIO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	5.60	0.00	5.60	5.60	0.00	R\$ 386.99	R\$ 2.167.15	R\$ -	R\$ 2.167.15	R\$ 2.167.15	R\$ -			
10.1	CONCRETO PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	125.50	0.00	28.00	28.00	97.50	R\$ 614.17	R\$ 77.078.54	R\$ -	R\$ 17.196.81	R\$ 17.196.81	R\$ 59.881.73			
11	FISSURAS															
11.1	INJEÇÃO DE MATA DE CIMENTO	M3	7.85	7.25	7.25	0.60	898.68	R\$ 6.976.13	R\$ 6.447.12	R\$ -	R\$ 0.447.12	R\$ 0.447.12	R\$ 529.01			

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
LOTE 2 - RUA BENTO ALVES, BAIRRO FONTE DOS MOINHOS													
12	FERRAGEM												
12.1	ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM AF_07/2019	KG	13.494,73	10757,90	2518,21	13276,12	218,61	R\$ 18,63	R\$ 251.389,98	R\$ 200.406,33	R\$ 46.911,13	R\$ 247.317,46	R\$ 4.072,52
13	DRENAGEM												
13.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIO), AF_06/2016	M	70,00	0,00		0,00	70,00	R\$ 72,60	R\$ 5.081,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.081,95
13.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA AF_09/2016	M	70,00	0,00		0,00	70,00	R\$ 99,17	R\$ 6.942,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.942,13
13.3	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM	UNID	80,00	0,00		0,00	80,00	R\$ 15,14	R\$ 1.211,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.211,30
14	PAISAGISMO												
14.1	OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO	M2	500,00	0,00		0,00	500,00	R\$ 2,69	R\$ 1.344,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.344,66
14.2	PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACA	M2	500,00	0,00		0,00	500,00	R\$ 13,25	R\$ 6.625,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.625,06
15	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS												
15.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,00	24,00	32,00	56,00	236,00	R\$ 20,64	R\$ 7.266,22	R\$ 495,42	R\$ 650,57	R\$ 1.155,99	R\$ 6.110,23
15.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	0,00		0,00	176,00	R\$ 28,37	R\$ 4.992,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.992,55
15.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.440,00	516,00	300,00	816,00	624,00	R\$ 26,52	R\$ 38.195,70	R\$ 13.686,79	R\$ 7.557,44	R\$ 21.644,23	R\$ 18.551,47
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
16.1	CONFORME ACORDÃO 2622/2013 TCU 6,23%	%	6,23	0,03	0,0103042	0,04	5,19	R\$ 1.468.636,21	R\$ 91.496,04	R\$ 42.168,51	R\$ 15.933,18	R\$ 57.301,69	R\$ 34.194,35
17	MOBILIZAÇÃO												
17.1	OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30 %)	%	0,30	0,00	0,000496188	0,00	0,30	R\$ 1.468.636,20	R\$ 4.405,91	R\$ 2.030,58	R\$ 28,72	R\$ 2.759,30	R\$ 1.646,61
TOTAL LOTE 02									R\$ 1.564.538,15	R\$ 721.061,26	R\$ 258.770,03	R\$ 973.831,30	R\$ 584.706,86






ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
LOTE 3 - RUA DA RECORDAÇÃO, BAIRRO BASÍLICA													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 ARVAZOS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 7 ENRIPECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADAS	UNID.	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.462,85	R\$ 1.462,85	R\$ 1.462,85		R\$ 1.462,85	R\$ -
1.2	COLOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO EXTERNAS	MES	2,00	0,36	0,80	1,19	0,81	R\$ 650,88	R\$ 1.301,75	R\$ 298,15	R\$ 520,70	R\$ 778,85	R\$ 524,90
1.3	COLOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO TIPO 4 PARA REFEITÓRIO DE OBRA COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO EXTERNAS	MES	2,00	0,00		0,00	2,00	R\$ 694,36	R\$ 1.388,72	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.388,72
1.4	COLOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO TIPO 3 PARA DEPOSITO FERREMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO EXTERNAS	MES	2,00	0,30	0,23	0,23	1,77	R\$ 777,51	R\$ 1.565,02	R\$ -	R\$ 175,57	R\$ 175,57	R\$ 1.379,45
1.5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER	UND	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 847,57	R\$ 1.695,13	R\$ -	R\$ 847,57	R\$ 847,57	R\$ 847,57
1.6	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MES	2,00	0,00	0,23	0,23	1,77	R\$ 658,745	R\$ 1.277,49	R\$ -	R\$ 146,91	R\$ 146,91	R\$ 1.130,58
2	LEVANTAMENTO E COLOCAÇÃO DE OBRA												
2.1	LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO ATÉ 2.000 M²	UNID	1,00	1,00		1,00	0,00	R\$ 1.157,45	R\$ 1.157,45	R\$ 1.157,45	R\$ -	R\$ 1.157,45	R\$ -
2.2	COLOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA AF 102018	UNID.	3,00	3,00		3,00	0,00	R\$ 12,69	R\$ 38,08	R\$ 38,08	R\$ -	R\$ 38,08	R\$ -
2.3	COLOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF 102018	M	30,00	0,00	14,30	14,30	15,70	R\$ 76,66	R\$ 2.298,92	R\$ -	R\$ 1.096,30	R\$ 1.096,30	R\$ 1.203,62
3	PROJETOS												
3.1	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PR A1	2,00	0,00		0,00	2,00	R\$ 1.132,19	R\$ 2.264,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.264,38
3.2	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM PLANTA	PR A1	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 850,89	R\$ 850,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 850,89
3.3	PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM SEÇÕES	PR A1	1,00	0,00		0,00	1,00	R\$ 437,08	R\$ 437,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 437,08
3.4	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	PR A1	4,00	0,00		0,00	4,00	R\$ 477,42	R\$ 1.909,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.909,69
4	SINALIZAÇÃO												
4.1	PIA ZERADA EM DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRANSITO	M	60,00	0,00		60,00	0,00	R\$ 0,12	R\$ 7,48	R\$ -	R\$ 7,48	R\$ 7,48	R\$ -
4.2	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRANSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UNID.	10,00	0,00		0,00	10,00	R\$ 0,77	R\$ 7,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7,74
4.3	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA AF 052018	M2	66,00	0,00		0,00	66,00	R\$ 266,22	R\$ 17.570,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.570,59

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISTO	ACUM. ANTERIOR	MEDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
LOTE 3 - RUA DA RECORDAÇÃO, BAIRRO BASILICA													
5	TRABALHO EM SOLO (MOVIMENTAÇÃO DE TERRA)												
5.1	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	R\$ 0,44	R\$ 132,62	R\$ -	R\$ 132,62	R\$ 132,62	R\$ -
5.2	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	R\$ 43,04	R\$ 11.621,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.621,17
5.3	RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	R\$ 39,35	R\$ 17.705,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.705,30
6	TALUDES												
6.1	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	M2	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	R\$ 21,51	R\$ 6.454,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.454,37
6.2	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	567,00	0,00	201,60	201,60	365,40	R\$ 24,33	R\$ 13.793,22	R\$ -	R\$ 4.904,26	R\$ 4.904,26	R\$ 8.888,96
6.3	PERFURAÇÃO PARA TIRANTES EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM DIÂMETRO DE ATÉ 120 MM	M	243,00	0,00	86,40	86,40	156,60	R\$ 29,24	R\$ 7.105,00	R\$ -	R\$ 2.526,22	R\$ 2.526,22	R\$ 4.578,78
6.4	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	R\$ 129,70	R\$ 36.316,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.316,37
6.5	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	R\$ 145,42	R\$ 17.450,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.450,35
6.6	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32MM, TIPO DYWIDAG ST 95/105, COM CAPACIDADE DE 360 Kn - EXCETO PERFURAÇÃO	M	810,00	0,00	584,47	584,47	225,53	R\$ 294,74	R\$ 238.743,00	R\$ -	R\$ 172.267,87	R\$ 172.267,87	R\$ 66.475,13
6.7	PROTEÇÃO DE TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO DE AÇO D = 32 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPa E TENSÃO DE RUPTURA = 550 MPa - INCLUSIVE ANCORAGEM E GROUTAMENTO DA CABEÇA	UND	45,50	0,00	0,00	0,00	45,00	R\$ 407,12	R\$ 18.320,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.320,34
7	TRANSPORTE												
7.1	GERADOR PORTÁTIL, MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO, AF_03/2016	CHP	528,00	0,00	40,00	40,00	488,00	R\$ 21,51	R\$ 11.411,55	R\$ -	R\$ 864,51	R\$ 864,51	R\$ 10.547,04
8	SONDAGEM												
8.1	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"	UNID	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 876,79	R\$ 1.753,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.753,58
8.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M)	M	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	R\$ 94,72	R\$ 7.577,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.577,25
8.3	DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO (PERCUSSÃO)	UNID	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	R\$ 233,32	R\$ 1.866,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.866,56
9	FORMA / CIMENTAMENTO / ESCORAMENTO												
9.1	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	363,60	0,00	0,00	0,00	363,60	R\$ 143,79	R\$ 52.260,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.260,76
9.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	R\$ 20,27	R\$ 608,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 608,23
10	ESTRUTURAS DE CONCRETO												
10.1	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	M3	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	R\$ 386,99	R\$ 928,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 928,78
10.2	CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRÁVES DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_07/2019	M3	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50	R\$ 614,17	R\$ 37.771,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.771,56
10.3	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPa, PADRÃO PREFEITURA	M2	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	R\$ 71,06	R\$ 3.197,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.197,89



Handwritten signature and initials.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS						VALORES					
		UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISITO	ACUM. ANTERIOR	EXECUTADO REALIZADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL PREVISITO	ACUM. ANTERIOR	MÉDIO EXECUTADO	ACUM. FATURADO	SALDO A EXECUTAR
LOTE 3 - RUA DA RECORDAÇÃO, BAIRRO BASÍLICA													
10.4	DEMOLIÇÃO DE PASSO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	45.00	0.00		0.00	45.00	R\$ 32.95	R\$ 1.478.76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.478.76
11	RESSURAS	M3	5.88	0.00		0.00	5.88	R\$ 888.08	R\$ 5.225.43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.225.43
11.1	MEIÇÃO DE MATA DE CIMENTO												
12	FERRAGEM	KG	7.072.50	0.00		0.00	7072.50	R\$ 18.53	R\$ 131.751.85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.751.85
12.1	ARMADURA DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM AÇO CA-50 DE 6 MM - MONTAGEM AF 07/2019												
13	ESTRUTURA METÁLICA												
13.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" - ESPAÇADOS DE 1,20M TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2" GRATEL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 04/2019 P	M	30.00	0.00		0.00	30.00	R\$ 782.35	R\$ 23.470.02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.470.02
14	DRENAGEM												
14.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES (100x15x13x30) CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X B ASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VARIO) AF 08/2019	M	30.00	0.00		0.00	30.00	R\$ 72.60	R\$ 2.177.98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.177.98
14.2	EXECUÇÃO DE SAREIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA AF 08/2019	M	30.00	0.00		0.00	30.00	R\$ 98.17	R\$ 2.975.20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975.20
14.3	DRENHO TIPO BARBAÇA - DRE 02 - D = 50 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM	UNID	45.00	0.00		0.00	45.00	R\$ 15.14	R\$ 681.36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 681.36
15	PAISAGISMO												
15.1	TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORÇÃO 8X10 CM (232X1 REVESTIDO COM POLÍMETO) FIO 2,7 MM PARA SOLO REFORÇADO	M2	150.00	0.00		0.00	150.00	R\$ 1.351.61	R\$ 202.741.46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 202.741.46
16	MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS												
16.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352.00	0.00		32.00	40.00	R\$ 20.64	R\$ 7.256.22	R\$ 165.14	R\$ 660.57	R\$ 826.71	R\$ 6.440.51
16.2	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176.00	0.00		0.00	176.00	R\$ 28.37	R\$ 4.982.55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.982.55
16.3	MOA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.030.00	0.00		240.00	840.00	R\$ 26.52	R\$ 28.646.77	R\$ -	R\$ 6.365.95	R\$ 6.365.95	R\$ 22.280.82
17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
17.1	CONFORME ACORDÃO 2692/2013 TCU 6.23%	%	6.23	0.00		0.012740	0.01	R\$ 931.659.57	R\$ 58.043.01	R\$ 191.95	R\$ 11.869.18	R\$ 12.061.04	R\$ 45.981.97
18	MOBILIZAÇÃO												
18.1	DEBRAS ATE O VALOR DE 1.000.000,00 (0.50 %)	%	0.50	0.00		0.00102407	0.00	R\$ 930.190.82	R\$ 4.288.370.61	R\$ 1.001.931.54	R\$ 651.445.82	R\$ 1.653.377.33	R\$ 2.634.993.28
TOTAL GERAL		TOTAL LOTE 03		SUB-TOTAL		TOTAL GERAL		R\$ 994.263.54	R\$ 3.286.91	R\$ 203.338.29	R\$ 206.525.19	R\$ 787.735.36	R\$ 2.634.993.28
COMISSÃO PERMANENTE DE MEDIÇÕES DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS E VERIFICAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES NOMEADA PELA PORTARIAS Nº PMCH91 DE 10 DE JANEIRO DE 2022, PMCH110 DE 18/01/2022, PORTARIA Nº PMCH192 DE 18/02/2022, PORTARIA Nº PMCH242 DE 17 DE MARÇO DE 2022 E PORTARIA PMCH341 DE 19 DE MAIO DE 2022													
Rodrigo Apolinário Costa (Presidente)		Roberto Francisco da Silva (Membro)		Francisco de I. S. S. (Membro)		Leonardo (Membro)		Antonio Fabiano (Membro)					



000540
Secretaria Municipal de Obras
Município de Congonhas

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	07/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		44	DIAS	PRAZO RESTANTE:		119	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	
4	1	1				1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
		1						
						Caminhão basculante		
						2		

PERFURAÇÃO DE TIRANTES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Jhonatan William Souza Faria
Responsável Obra
CREA-MG: 22.376/D

José Filipe L. Coelho
M 8 15 942 900

Moham Sbf
M 6 5512 224

Assinatura do Eng. Fernando Duarte Rezende
Assinatura do Eng. Jhonatan William Souza Faria
Assinatura do Eng. José Filipe L. Coelho

REMAR**DIÁRIO DE OBRAS**000541
Secretaria Municipal de Obras
Cidade de Congonhas

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	08/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		45	DIAS	PRAZO RESTANTE:		118	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	
4	1	1				1	1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira	
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
		1					Caminhão basculante	
							2	

PERFURAÇÃO DE TIRANTES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA RUA A PEDIDO DA PREFEITURA (ATRAVÉS DE MORADORES)

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDAEngenheiro William Souza Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG: 251326/DMauricio Sbrf
MG 5512224Jaciel Leliga F. Cavalla
MG 15342720Reto
Engenheiro Civil
CREA-MG: 251326/D

REMARPrefeitura de Congonhas
Secretaria Municipal de Obras
000542**DIÁRIO DE OBRAS**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CONTRATO: PMC/065/2022

DATA: 09/07/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.

TEMPO: BOM

PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		46	DIAS	PRAZO RESTANTE:		117	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					Caminhão basculante
							2

SABADO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IMPEZA DA RUA A PEDIDO DA PREFEITURA (ATRAVÉS DE MORADORES)

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rodrigues
Responsável Técnico
CREA-MG: 405294/D
REMAR CONSTRUÇÃO S/AJhonatan Willian Souza Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG 237326/DJaniel Felipe L. Cordeiro
MG 15 998 780
Machado Alamy
MG 9912224Ribeiro
Eng. Responsável
CREA - 237326/D

REMAR

DIÁRIO DE OBRAS

000543
Secretaria Municipal de Obras
Município de Congonhas

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						DATA:		10/07/2022	
CONTRATO		PMC/065/2022						TEMPO:		BOM	
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163		DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0		DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		47		DIAS		PRAZO RESTANTE:		116		DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo			
4	1	1				1		1			
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motomista Caminhão	Op. Retroescavadeira			
1		1	1	1		1					
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		13			
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante			
		1						2			

DOMINGO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:	Fiscalização:	Contratante:
-------------	---------------	--------------

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

João Luiz Willian Santa Faria
Eng. Responsável Civil
CREA-MG: 25732/D

Facil Felipe 2 Carreira
MG 15948480

Machado
065512224

08/07/2022
Município de Congonhas

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	11/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		48	DIAS	PRAZO RESTANTE:		115	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Cf. Carpinteiro	
4	1	1				1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
		1						
							2	

PERFURAÇÃO DE TIRANTES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:	Fiscalização:	Contratante:
-------------	---------------	--------------

Eng. Fernando Duarte Bezerra
Responsável Técnico
CREA-MG: 38676/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Eng.ª Mônica Santa Faria
Eng.ª Civil
CREA-MG: 27333/D

Joacil Felipe de Carvalho
MG 15948480

Mariane Albuquerque
MG 5512224

Roberto
Eng.º Civil
CREA-MG: 27333/D



000547
Secretaria Municipal de Obras
Cidade de Congonhas

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	14/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		51	DIAS	PRAZO RESTANTE:		112	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
					Caminhão basculante		
					2		

PERFURAÇÃO DE TIRANTES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA RUA A PEDIDO DA PREFEITURA (ATRAVÉS DE MORADORES)

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA MG: 16679/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Assessoria Técnica
Rua...
Cidade de Congonhas

Marcos Albuquerque
MG 5512224

Assessoria Técnica
Rua...
Cidade de Congonhas

Assessoria Técnica
Rua...
Cidade de Congonhas



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	15/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		52	DIAS		PRAZO RESTANTE:		111	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
4	1	1				1		1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante
		1						2

PERFURAÇÃO DE TIRANTES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Bezerra
Responsável Técnico
CREA-MG: 14670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

José de William Gomes Pereira
Engenheiro Civil
CREA-MG: 071226/D

José de William Gomes Pereira
M 915 948 782

Moham Alkharf
MG 9512224

RE

Engenheiro Civil

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	16/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		53	DIAS		PRAZO RESTANTE:		110	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
4	1	1				1		1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante
		1						2

SABADO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:	Fiscalização:	Contratante:
-------------	---------------	--------------

João Carlos Welling Soares da Silva
Engenheiro Civil
CPF nº 012.345.678-90

João Carlos Welling Soares da Silva
M nº 15.978.980

Marcelo Albuquerque
MG 9912324

Roberto
Engenheiro Civil
CPF nº 012.345.678-90

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA MG 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	17/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		54	DIAS	PRAZO RESTANTE:		109	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	
4	1	1				1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
		1						
							2	

DOMINGO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rocco
Responsável Técnico
CREA-MG: 48670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Procurador Geral
Sua Excelência

João Felipe F. Carvalho
MG 13 949 480

Roberto

MG 9912 224

Recebo nº 00000000000000000000



000551
Secretaria Municipal de Obras
Cidade de Congonhas

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	18/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		55	DIAS		PRAZO RESTANTE:		108	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
4	1	1				1		1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante
		1						2
PERFURAÇÃO DE TIRANTES								
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
MONTAGEM E PREPARAÇÃO DOS TIRANTES								
FISCALIZAÇÃO:								
Contratada:	Fiscalização:			Contratante:				

Eng. Fernando Duarte
Responsável Técnico
CREA MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

André Felipe Z Camello
MG 15 948420

Marcelo
MG 9512224

REMAR

CONSTRUTORA LTDA

Prefeitura de Congonhas
000552
Secretaria Municipal de Obras**DIÁRIO DE OBRAS**

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022					
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		56	DIAS	PRAZO RESTANTE:		107	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
						Caminhão basculante	
						2	

PERFURAÇÃO DE TIRANTES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM E PREPARAÇÃO DOS TIRANTES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte

Responsável Técnico

CBEA-MG: 46679/D

REMAR CONSTRUTORA LTDA

Jair José de Souza
M 815 998 980Machado
MG 5512229



000553
Secretaria Municipal de Obras
Cidade de Congonhas

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	20/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		57	DIAS	PRAZO RESTANTE:		106	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					Caminhão basculante
							2

PERFURAÇÃO DE TIRANTES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM E PREPARAÇÃO DOS TIRANTES

LIMPEZA DA RUA A PEDIDO DA PREFEITURA (ATRAVÉS DE MORADORES)

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte
Responsável Técnico
CREA-MG 66520/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Assinatura do Responsável Técnico
Assinatura do Fiscalizador
Assinatura do Contratante

Assinatura do Contratante
M 8 05 942 780

Assinatura do Contratante
M 8 05 942 780



000554
Secretaria Municipal de Obras
Município de Congonhas

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	21/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		58	DIAS	PRAZO RESTANTE:		105	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
13							
2							

INSTALAÇÃO DE TIRANTES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:	Fiscalização:	Contratante:
-------------	---------------	--------------

Eng. Fernando Duarte Bezerra
Responsável Técnico
CREA-MG: 1657870
REMAR CONSTRUTORA LTDA

06/08/2022 Talya Z Camillo
MG 13948480

Moham Alkayf
MG 5512224



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	22/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		59	DIAS	PRAZO RESTANTE:		104	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
					Caminhão basculante		
					2		

INSTALAÇÃO DE TIRANTES

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG 246670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Opedit Felipe Z Camilo
MG 15 978 980

Matheus Oliveira
MG 5512224



000556
Secretaria Municipal de Obras
Cidade de Congonhas

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	23/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		60	DIAS		PRAZO RESTANTE:		103	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
4	1	1				1		1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
1		1	1	1		1		
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante
		1						2
SABADO								
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Contratada:	Fiscalização:			Contratante:				

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG 06638/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

José Filipe L. Cavella
MG 15978480

Roberto Albuquerque
MG 551224



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	24/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		61	DIAS	PRAZO RESTANTE:		102	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motonista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
DOMINGO							
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Contratada:	Fiscalização:		Contratante:				

Eng. Fernando Duarte Basso
Responsável Técnico
CREA-MG: 45670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Jardel Lélis I. Canalle
MG 15948480

Marcelo S. B. F.
MG 5512224

24/07/2022



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	25/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		62	DIAS	PRAZO RESTANTE:		101	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	
4	1	1				1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
		1						
INSTALAÇÃO DE TIRANTES								
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
FISCALIZAÇÃO:								
Contratada:	Fiscalização:		Contratante:					

Eng. Fernando Duarte Bezende
Responsável Técnico
CREA 193: 44670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

José Felipe Z. Carvalho
MG 15 978 780

William Albuquerque
MG 5512 324

[illegible]

Eng. Fernando Duarte Rozencoff
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Jacob Felipe J. Corallo
Mg 15948480

Markham Albright
MG 5512 224

000560
Secretaria Municipal de Cultura
Cidade de Congonhas

REMAR
CONSTRUTORA LTDAPREFEITURA DE CONGONHAS
000561
Secretaria Municipal de Obras**DIÁRIO DE OBRAS**

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	28/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		65	DIAS	PRAZO RESTANTE:		98	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	
4	1	1				1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
		1						
INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO								
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
								FISCALIZAÇÃO:
Contratada:	Fiscalização:			Contratante:				

Eng. Fernando Duarte Rêgo
Responsável Técnico
CREA-MG: 16878/D
REMAR CONSTRUTORA LTDAJordel Lelipe Z. Cavalli
MG 15 978 920Machado Sbragim
MG 5512224



Secretaria Municipal de Congonhas
000562

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	29/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA AVENIDA BIAS FORTES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		66	DIAS	PRAZO RESTANTE:		97	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	
4	1	1				1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
		1						
						Caminhão basculante		
						2		

INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:	Fiscalização:	Contratante:
-------------	---------------	--------------

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

João Ziliga L. Cavalli
MG 13 948 720

Mahom Albuquerque
MG 5512 224



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
--------------	-----------------------------------

CONTRATO	PMC/065/2022	DATA:	08/07/2022
----------	--------------	-------	------------

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA RIBERTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE	TEMPO:	BOM
-------	--	--------	-----

OBRA:	BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MANO DE OBRA					
	CONGONHAS MG.					
PRAZO DE EXECUÇÃO:	163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:	0	DIAS	

PRAZO DECORRIDO:	45	DIAS	PRAZO RESTANTE:	118	DIAS
------------------	----	------	-----------------	-----	------

Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
----------	----------	----------	--------	-------	----------	-----------	---------------------	----------------------

4	1	1						
Atm	Co. Motorista	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira

Vigia	Op. Motorhivel	Mesure Odras	Eng. Odra	Eng. Sensor	Op. Sensor	Op. Sensor	Op. Sensor
1		1	1	1			13
					TOTAL EFECTIVO		13

Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		19	
Serra	Escavadeira	Caminhão	Escavadeira Plus	Retro	Motoroniveladora	Rolo Compactador	Caminhão basculante	

Betoneira	Escavadeira	Pipa	Furadeira Fius	Escavadeira	Motorvelocidade	CA - 25	2
-----------	-------------	------	----------------	-------------	-----------------	---------	---

INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA RUA PEDIDO DA PREFEITURA (ATRAVÉS DE MORADORES)

--	--

[illegible]

Contratada:	Fiscalização:	Contratante:
-------------	---------------	--------------

Moham Ali
NG 5512224

Desarrollo de la Zona

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	09/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0 DIAS
PRAZO DECORRIDO:		46	DIAS		PRAZO RESTANTE:		117 DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					Caminhão basculante
							2

SABADO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46678/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Moham Abdelaziz
MG 55132229

Assinatura do Responsável Técnico
Data: 09/07/2022
Descrição: obra de contenção

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	10/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		47	DIAS	PRAZO RESTANTE:		116	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
4	1	1				1		1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante
		1						2

DOMINGO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Bezerra
Responsável Técnico
CREA-MG: 46676/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

RG 5512224

RG 5512224

000603
Secretaria Municipal de Obras



Prefeitura de Congonhas
000604
Secretaria Municipal de Obras

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	12/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		49	DIAS		PRAZO RESTANTE:		114	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
4	1	1				1		1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
1		1	1	1		1		
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante
		1						2
INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO								
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Contratada:	Fiscalização:			Contratante:				

Eng. Fernando Duarte Rêgo
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Marcelo Albuquerque
06 5512229

Assessoria Técnica
Fiscalização Geral

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	13/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0
PRAZO DECORRIDO:		50	DIAS		PRAZO RESTANTE:		113
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
						Caminhão basculante	
						2	

FINALIZAÇÃO DA INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO: Foi solicitada a Contratada que a resto da calda de cimento não fosse jogada na drenagem da rua.

Contratada:	Fiscalização:	Contratante:
-------------	---------------	--------------

Eng. Fernando Duarte Rezer,
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

165512229

13/07/2022
Departamento de Obras

[illegible]

Eng. Fernando Duarte Reis
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

[illegible]

Eng. Fernando Duarte Koz
Responsável Técnico
CREA-MG 16670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA




DIÁRIO DE OBRAS

[illegible]

Eng. Fernando Duarte Rezer
Responsável Técnico
CREA-MG: 16670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Robert M. King
MC 5512224

10/10/19



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	17/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		54	DIAS		PRAZO RESTANTE:		109	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
4	1	1				1		1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
1		1	1	1		1		
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante
		1						2
DOMINGO								
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
FISCALIZAÇÃO:								
Contratada:	Fiscalização:			Contratante:				

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Moham Benfeguel
069512229

Roberto
Responsible Técnico



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
--------------	-----------------------------------

CONTRATO	PMC/065/2022
----------	--------------

DATA:	18/07/2022
-------	------------

OBRA:

TEMPO:	BOM
--------	-----

DIAS

DIAS

Chefe Administrativo

Op. Retroesca

13

13

Caminhão basculante

2

PERFURAÇÃO DOS DRENOS SUB HORIZONTAIS

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MONTAGEM DOS DHPS


AÇO CA - 50 DA ESTRUTURA DE CONCRETO NA OBRA

FISCALIZAÇÃO:

Contratante:	
--------------	--

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 16670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Madison Magazine
HG 5512224



000613

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

John H. H. H. H.
MO 551224

[Handwritten signature]
Director, New York State
Department of Health
Albany, New York



000615
Secretaria Municipal de Engenharia

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022					
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					
PRazo DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRazo DECORRIDO:		60	DIAS	PRazo RESTANTE:		103	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
SABADO							
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Contratada:	Fiscalização:			Contratante:			

Eng. Fernando Duarte Bezerra
Responsável Técnico
CREA-MG: 26670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Moham Alkayef
MG 5512224




000616
Secretaria Municipal de Obras

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	24/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		61	DIAS		PRAZO RESTANTE:		102	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
4	1	1				1		1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
1		1	1	1		1		
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante
		1						2
DOMINGO								
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES								
Contratada:	Fiscalização:			Contratante:				


Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG, 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Marcos Albuquerque
MG 5513324
Fiscalização

[illegible]

Marion Stiefel
M65512229

Post
Post
Post



CONTRATANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS				DATA:		26/07/2022	
CONTRATO			PMC/065/2022				TEMPO:		BOM	
OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG							
PRAZO DE EXECUÇÃO:			163		DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0 DIAS	
PRAZO DECORRIDO:			63		DIAS		PRAZO RESTANTE:		100 DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro		Chefe Administrativo	
4	1	1				1			1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão		Op. Retroescavadeira	
1		1	1	1		1				
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		13		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25		Caminhão basculante	
		1							2	
PERFURAÇÃO DOS DRENOS SUB HORIZONTAIS										
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										
MONTAGEM DOS DHPS										
ARMAÇÃO DA SAPATA DA CORTINA										
ESCAVAÇÃO MANUAL DA SAPATA										
Contratada:			Fiscalização:			Contratante:				

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
NEMAR CONSTRUTORA LTDA

Mohan B. Jeejee
MG 5512 224

12

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	27/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS		ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0
PRAZO DECORRIDO:		64	DIAS		PRAZO RESTANTE:		99
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
FINALIZAÇÃO PERFURAÇÃO DOS DRENOS SUB HORIZONTAIS VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES FINALIZAÇÃO MONTAGEM DOS DHPS ARMAÇÃO DA SAPATA DA CORTINA LANÇAMENTO DO CONCRETO MAGRO							
FISCALIZAÇÃO:							
Contratada:		Fiscalização:		Contratante:			

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46570/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Marcos Abreu
MG 5512204

Assinatura do Fiscalizador



CONTRATANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS				DATA:		28/07/2022	
CONTRATO			PMC/065/2022				TEMPO:		BOM	
OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.							
PRAZO DE EXECUÇÃO:			163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS		
PRAZO DECORRIDO:			65	DIAS	PRAZO RESTANTE:		98	DIAS		
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo		
4	1	1				1		1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira		
1		1	1	1		1				
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13			
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante		
		1						2		

LANÇAMENTO DO CONCRETO 25 MPA DA SAPATA
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ARMAÇÃO DA FERRAGEM DA PAREDE DA CORTINA
LIMPEZA DA RUA PEDIDO DA PREFEITURA (ATRAVÉS DE MORADORES)

FISCALIZAÇÃO:


Contratada:	
-------------	--

Fiscalização:

Contratante:	
--------------	--

Eng. Fernando Duarte Bezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

McG 5512224



000621

Moham Al-Bayjari
n 6 5512224

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		
CONTRATO	PMC/065/2022		DATA: 30/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA BENTO ALVES, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.		TEMPO: BOM

CONDIÇÕES GLOBAIS:			PRAZO DE EXECUÇÃO:			163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:						67	DIAS	PRAZO RESTANTE:		96	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro		Chefe Administrativo		
4	1	1				1			1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão		Op. Retroescavadeira		
1		1	1	1		1					
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO			13			
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25		Caminhão basculante		
		1							2		

SABADO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:


Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG 35670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Marcos Albuquerque
065532224

Auto

[illegible]

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico.
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	07/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		44	DIAS	PRAZO RESTANTE:		119	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					Caminhão basculante
							2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA

LIMPEZA DA RUA PEDIDO DA PREFEITURA (ATRAVÉS DE MORADORES)

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Eng. Fernando Duarte Rezende
CREA-MG: 46670/D

Marcelo Albuquerque
MG 5512224

Roberto Apolinário Costa
CREA-MG: 46670/D
Resposta: Fernando Rezende



Prefeitura de Congonhas
000647
Secretaria Municipal de Obras

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS							
CONTRATO		PMC/065/2022					DATA:	08/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS		
PRAZO DECORRIDO:		45	DIAS	PRAZO RESTANTE:		118	DIAS		
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo	
4	1	1				1		1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira	
1		1	1	1		1			
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante	
		1						2	
ESCAVAÇÃO MECANIZADA									
									FISCALIZAÇÃO:
Contratada:	Fiscalização:			Contratante:					

Eng. Fernando Duarte Bezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Jhonatan Wills - Nereia Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG 131.126-0

Marcelo Albuquerque
MG 9512229

Roberto Antônio Costa
Fiscal Administrativo

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO			PMC/065/2022				DATA:	09/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:			163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:			46	DIAS	PRAZO RESTANTE:		117	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
4	1	1				1		1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante
		1						2

SABADO

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Assinatura do Engenheiro
Engenheiro Civil
CREA-MG: 26/2240

Assinatura do Engenheiro
MG 6932224

Assinatura do Engenheiro
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46670/D



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	11/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		48	DIAS	PRAZO RESTANTE:		115	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	1
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motoneta Caminhão
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					Caminhão basculante
							2
ESCAVAÇÃO MECANIZADA							
Contratada:	Fiscalização:		Contratante:				

Assinatura
Joaquim Williams Sampaio Faria
Engenheiro Civil
CREA-MG: 46670/D

Assinatura
Márcio Albuquerque
MG 55512124

Assinatura
Márcio Albuquerque
Márcio Albuquerque
Desenho e Construção

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	12/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		49	DIAS	PRAZO RESTANTE:		114	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	
4	1	1				1	1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira	
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
		1					Caminhão basculante	
							2	

ESCAVAÇÃO MECANIZADA

LIMPEZA DA RUA PEDIDO DA PREFEITURA (ATRAVÉS DE MORADORES)

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:	Fiscalização:	Contratante:
-------------	---------------	--------------

Eng. Fernando Duarte Bezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46870/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Melhorado Silva
MG 5512224

Alcides
Assessor Técnico
Assessor Técnico


DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	13/07/2022								
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM								
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS								
PRAZO DECORRIDO:		50	DIAS	PRAZO RESTANTE:		113	DIAS								
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro								
4	1	1				1	Chefe Administrativo								
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão								
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira								
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO										
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25								
		1					Caminhão basculante								
ESCAVAÇÃO MECANIZADA															
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES															
								FISCALIZAÇÃO:							
Contratada:		Fiscalização:		Contratante:											

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Mahom Albuquerque
MG 5512224

Eng. Roberto de Jesus
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D




CONTRATANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS				DATA:		14/07/2022	
CONTRATO			PMC/065/2022				TEMPO:		BOM	
OBRA:			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.							
PRAZO DE EXECUÇÃO:			163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS		
PRAZO DECORRIDO:			51	DIAS	PRAZO RESTANTE:		112	DIAS		
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo		
4	1	1				1		1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira		
1		1	1	1		1				
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO			13		
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante		
		1						2		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA										
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES										
Contratada:			Fiscalização:			Contratante:				

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Wetmore Mangrove
06 5512229

10/10/1970



CONTRATANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS				DATA:		15/07/2022		
CONTRATO			PMC/065/2022								
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:		BOM		
PRAZO DE EXECUÇÃO:			163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0		DIAS		
PRAZO DECORRIDO:			52	DIAS	PRAZO RESTANTE:		111		DIAS		
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro		Chefe Administrativo		
4	1	1				1			1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão		Op. Retroescavadeira		
1		1	1	1		1					
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO				13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25		Caminhão basculante		
		1							2		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA											
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES											
											FISCALIZAÇÃO:
Contratada:			Fiscalização:			Contratante:					

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 15670/D
BEMAR CONSTRUTORA LTDA



DIÁRIO DE OBRAS		39
-----------------	--	----

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS		
--------------	-----------------------------------	--	--

CONTRATO	PMC/065/2022	DATA:	16/07/2022
----------	--------------	-------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA	TEMPO:	BOM
---	--------	-----

OBRA:	RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MONITORING DE CONGONHAS MG
-------	--

PRAZO DE EXECUÇÃO:	163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:	0	DIAS
--------------------	-----	------	-----------------------	---	------

PRAZO DECORRIDO:	53	DIAS	PRAZO RESTANTE:	110	DIAS
------------------	----	------	-----------------	-----	------

PRAZO DECORRIDO:			55	2175			1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
Comand.	Pol. de	Comand.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.		

Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Electric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
1	1	1				1		1

4	1	1						
			Escavadeira	Escavadeira	Op. Bolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira

Vigia	Op. Motorivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Serrador
			1	1		1		

							TOTAL EFETIVO	13
Equipamentos:								

Serra	Fasevadeira	Caminhão	Furadeira Plus	Retro	Motoniveladora	Rolo Compactador CA-25	Caminhão basculante
-------	-------------	----------	----------------	-------	----------------	---------------------------	---------------------

Betoneira	circular	Escavadeira	Pipa	Paralela 1/2	Escavadeira	CR-20	2
-----------	----------	-------------	------	--------------	-------------	-------	---

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Contratada:	Plasmazgao:	Plasmazgao:	Plasmazgao:

Eng. Fernando Duarte Reis
Responsável Técnico
CREA MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Adrian Abington
M65512229

Rock

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	17/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		54	DIAS	PRAZO RESTANTE:		109	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	Chefe Administrativo
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					Caminhão basculante
							2

DOMINGO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Bezerra
Responsável Técnico
CREA-MG-46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Moham Albuqueque
MG 5512324

Det. de Engenharia



000658
Secretaria Municipal de Obras
Congonhas

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	19/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		56	DIAS	PRAZO RESTANTE:		107	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
							2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Mauricio Albuquerque
MG 5532224

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

CONTRATO: PMC/065/2022

DATA: 20/07/2022

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.

TEMPO: BOM

PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		57	DIAS	PRAZO RESTANTE:		106	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
							Caminhão basculante
							2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA.

Moham Aboufayez
16 5512224

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022					
OBRA:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		59	DIAS	PRAZO RESTANTE:		104	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armado	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	Chefe Administrativo
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					Caminhão basculante
							2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA RUA PEDIDO DA PREFEITURA (ATRAVÉS DE MORADORES)

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Bezerra
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/E
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Marcelo Albuquerque
06 5512224

Assinatura do Fiscalizador

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS						
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	23/07/2022	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:		60	DIAS	PRAZO RESTANTE:		103	DIAS	
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	
4	1	1				1		
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	
1		1	1	1		1		
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	13	
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	
		1						
							Caminhão basculante	
							2	

SABADO

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:


Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezer
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Mahom Albergaria
M65512324

Eng. Fernando Duarte Rezer
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA




DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	24/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		61	DIAS	PRAZO RESTANTE:		102	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
							Caminhão basculante
							2
DOMINGO							
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Contratada:	Fiscalização:		Contratante:				

Eng. Fernando Duarte Rezen
Responsável Técnico
CREA-MG 46570/D
REMAR CONSTRUÇÃO LTDA

Mahom Albuquerque
MG 5532224

IBR



DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
--------------	-----------------------------------

CONTRATO	PMC/065/2022
----------	--------------

DATA:	25/07/2022
-------	------------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA
RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE
CONGONHAS MG.

TEMPO: BOM

PRAZO DE EXECUÇÃO:	163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:	0	DIAS
--------------------	-----	------	-----------------------	---	------

PRAZO DECORRIDO:	62	DIAS	PRAZO RESTANTE:	101	DIAS
------------------	----	------	-----------------	-----	------

Servente	Redreiro	Carniut	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo
----------	----------	---------	--------	-------	----------	-----------	---------------------	----------------------

4	1	1				1	Enxameção	Atividade Comissão	Op. Balnear
---	---	---	--	--	--	---	-----------	--------------------	-------------

Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Reto Escavadeira
-------	---------------	--------------	-----------	-------------	----------	-----------------	--------------------	----------------------

1	1	1	1	TOTAL EFETIVO	13
---	---	---	---	---------------	----

Equipamentos:

Retoneira	Serra	Escavadeira	Caminhão	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Roller Compactador	Trator
			Pingo				CA - 25	basculante

Detonadora	circular		Pipa		Escavadeira				2
------------	----------	--	------	--	-------------	--	--	--	---

ESCAVAÇÃO MECANIZADA

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAÇÃO DO CONTAINER E PERFURATRIZ

FISCALIZAÇÃO:

Contratante:	
--------------	--

Eng. Fernando Duarte Bezerra
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Moham Al-Baqir
MO 5512 224

12

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	26/07/2022								
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS								
PRAZO DECORRIDO:		63	DIAS	PRAZO RESTANTE:		100	DIAS								
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro								
4	1	1				1									
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão								
1		1	1	1		1									
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	13								
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25								
		1					Caminhão basculante								
							2								
ESCAVAÇÃO MECANIZADA															
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES															
								FISCALIZAÇÃO:							
Contratada:		Fiscalização:		Contratante:											

Eng. Fernando Duarte Kezer
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Mahran 11/07/2022
MG 5512224

[Assinatura]

Fiscalização: _____

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS													
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	27/07/2022								
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS								
PRAZO DECORRIDO:		64	DIAS	PRAZO RESTANTE:		99	DIAS								
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro								
4	1	1				1	1								
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão								
1		1	1	1		1	Op. Retroescavadeira								
Equipamentos:						TOTAL EFETIVO	13								
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25								
		1					Caminhão basculante								
							2								
ESCAVAÇÃO MECANIZADA															
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES															
								FISCALIZAÇÃO:							
Contratada:		Fiscalização:		Contratante:											

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Marcelo Albuquerque
MG 5532224

162
Fiscalização: [assinatura]



000667
Secretaria Municipal de Obras

DIÁRIO DE OBRAS

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					
CONTRATO		PMC/065/2022				DATA:	28/07/2022
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.					TEMPO:	BOM
PRAZO DE EXECUÇÃO:		163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS
PRAZO DECORRIDO:		65	DIAS	PRAZO RESTANTE:		98	DIAS
Servente	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro
4	1	1				1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão
1		1	1	1		1	
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13
Betoneira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25
		1					
CAMINHÃO basculante							
2							
ESCAVAÇÃO MECANIZADA							
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Contratada:	Fiscalização:		Contratante:				

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
REMAR CONSTRUTORA LTDA

Márcio 11/08/2022
16 553 2224

[illegible]

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
SERRAR CONSTRUTORA LTDA



CONTRATANTE:			PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS					DATA:	31/07/2022
CONTRATO			PMC/065/2022						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA DA RECORDAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS MG.						TEMPO:	BOM	
PRAZO DE EXECUÇÃO:			163	DIAS	ATRAZOS JUSTIFICADOS:		0	DIAS	
PRAZO DECORRIDO:			68	DIAS	PRAZO RESTANTE:		95	DIAS	
Operante	Pedreiro	Carpint.	Armad.	Bomb.	Eletric.	Encarreg.	1/2 Of. Carpinteiro	Chefe Administrativo	
4	1	1				1		1	
Vigia	Op. Motonivel	Mestre Obras	Engº Obra	Engº Senior	Op. Rolo	Op. Escavadeira	Motorista Caminhão	Op. Retroescavadeira	
1		1	1	1		1			
Equipamentos:					TOTAL EFETIVO		13		
Concretadeira	Serra circular	Escavadeira	Caminhão Pipa	Furadeira Plus	Retro Escavadeira	Motoniveladora	Rolo Compactador CA - 25	Caminhão basculante	
		1						2	

VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FISCALIZAÇÃO:

Contratada:	
-------------	--

Fiscalização:

Contratante:

Eng. Fernando Duarte Rezende
Responsável Técnico
CREA-MG: 46670/D
BEMAR CONSTRUTORA LTDA

Moham Shergin
M65512224

12

