



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/GAB/101/2026.

Congonhas, 16 de abril de 2026.

Exm. Sr.

Averaldo Pereira da Silva,

Presidente de Mesa Diretora da Câmara Municipal de Congonhas.

ASSUNTO: Resposta a Requerimento

Câmara Municipal de Congonhas



PROCOLO GERAL 793/2026
Data: 16/04/2026 - Horário: 14:57
Legislativo - OFPMC 201/2026

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento 09/2026, encaminhado por meio do Ofício 11/2026/Secretaria, encaminhamos a V.Exa. encaminhamos a Comunicação Interna abaixo relacionada na qual a devida secretaria presta os esclarecimentos necessários em relação ao requerimento:

- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Aproveitamos a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e aos demais pares nossos votos de elevada estima e consideração.

ROSANE MOREIRA DA CRUZ

Secretária Adjunta de Governo

Assinantes✓ **ROSANE MOREIRA DA CRUZ**

Assinou em 16/04/2026 às 14:51:24 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.323.296-**

Eu, ROSANE MOREIRA DA CRUZ, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse

o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

R4P**W3Z****10E****8P8**

	OBRA	CONTRATO	EMPRESA	STATUS	% EXECUÇÃO	PREVISÃO DE TÉRMINO	OBSERVAÇÕES
1	CONJUNTO HABITACIONAL CAMPINHO		TERRAMARES	Em execução			Sendo realizadas obras de drenagem e contenção parcial no talude pela empresa Terramares e aguardando decisão judicial para retomo das obras do conjunto habitacional
2	CRECHE PASCHOAL VARTULI	173\2023	AP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Em execução	96,34%	30/04/2026	No momento, encontram-se em execução os serviços de construção do muro de fechamento da creche, implantação de escadas dissipadoras para controle de escoamento superficial e execução de plantio vegetal no talude, visando à estabilização e proteção da encosta.
3	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADOS	112\2024	MGK ENGENHARIA LTDA	Finalizada	100%	24/04/2025	Campo de Futebol Lobo Leite e Pequeri
4	OBRAS CAMPO DO PROFETA	111\2024	PLANNER	Em execução	69%	28/04/2026	Campo de Futebol Profeta
5	AR CONDICIONADO UPA	263\2024	TECNO TEMP COMÉRCIO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	Finalizada	100,00%	11/05/2025	
6	OBRAS COMPLEMENTARES TEATRO DOM SILVÉRIO	276\2024	QUATRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	Em execução	85,35%	04/05/2026	A Contratada realizou a instalação de guarda-corpo, corrimão, parte da instalação da pedra madeira amarela e parte dos serviços da área abaixo do Mirante. Prazo de conclusão da obra: 04/05/2026
7	Audio e vídeo da Romaria	217\2024	CONVERGINT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	Finalizada	100,00%	12/07/2025	A Contratada já entregou a maioria dos equipamentos, estão realizando a instalação dos mesmos. Prazo de conclusão da obra: 12/07/2025
8	Parque Natural Municipal da Romaria			Finalizada	100,00%	08/12/2025	Parque inaugurado na data de 10/12/2025.
9	Construção do Viaduto	167\2023	CONSÓRCIO PAINEIRA-BALI	Em execução	55,05%	03/08/2026	
10	Obras de pavimentação asfáltica Pequeri	33/2025	LOCADORA TERRAMARES	Finalizada	100%	13/02/2026	
11	Obras de pavimentação intertravada Campos Altos / Pequeri	079\2025	PAVOTEC	Em execução	70%	jul/26	No momento, os serviços de pavimentação encontram-se em avanço no bairro Pequeri, com a execução do assentamento de bloquetes, concomitantemente à implantação de meios-fios e à construção de sarjetas, visando à adequada drenagem superficial e ao acabamento das vias.
12	Escada Campo do Murinho	33/2025	LOCADORA TERRAMARES	Em execução	99%	13/02/2026	
13	Obras Alvorada (Muro, pavimentação)	33/2025	LOCADORA TERRAMARES	Finalizada	100%	out/26	
14	Obras de pavimentação Santa Vitória	33/2025	LOCADORA TERRAMARES	Finalizada	100%	13/02/2026	
15	Contenção Capitão Olímpio	102\2025	CIMVALPI/PAVOTEC	Em execução	15%	mai/26	Obra realizada pela empresa PAVOTEC

16	Contenção Museu	102/2025	CIMVALPI/PAVOTEC	Em execução	10%	jun/26	Obra realizada pela empresa PAVOTEC
17	Contenção Joaquim Resende Barbosa	102/2025	CIMVALPI/PAVOTEC				
18	Contenção Grand Park (Conjunto Habitacional)	102/2025	CIMVALPI/PAVOTEC	Em execução	20%	mai/26	Obra realizada pela empresa PAVOTEC
19	Contenção Rua 05 (ELDORADO)	102/2025	CIMVALPI	À Iniciar			
20	Contenção Pequeri	102/2025	CIMVALPI/PAVOTEC				Aguardando Projetos
21	Conclusão da Ponte do Corrego Goiabeira	033/2025	TERRAMARES	Em execução	15%	set/26	RESPONSÁVEL TÉCNICO /HUGO SEABRA DA MATA

22	Contenção (Avenida Alessandro Ferreira)	033/2025	TERRAMARES	Em execução	10%	mai/26	
23	Contenção Vila Nereu	033/2025	TERRAMARES	Em execução	50%	mai/26	
24	Av Ex Combatente (Eldorado)	033/2025	TERRAMARES	Em execução			Correção de serviços executados
25	Drenagem Sítio Florida	033/2025	TERRAMARES	Em execução	40%	jul/26	
26	Ponte Bombaça	033/2025	TERRAMARES	Em execução	40%	mai/26	
27	Ponte Moinhos	033/2025	TERRAMARES	Em execução	40%	mai/26	
28	Ponte Lobo Leite			À Iniciar			Aguardando OS
29	Ponte Barra de Santo Antônio			À Iniciar			Aguardando OS
30	Ponte Monjolos			À Iniciar			Aguardando OS
31	Drenagem Boa Vista	033/2025	TERRAMARES	Finalizada	100%	26/03/2026	
32	Escada Cristo Rei	033/2025	TERRAMARES	Em execução	5%	mai/26	
33	UBS Profeta		SETTA	Em execução	40%	jul/26	
34	UBS Primavera		SETTA	Em execução	70%	jul/26	
35	Bases para montagem de módulos Fisioterapia	033/2025	TERRAMARES	À Iniciar			