



São João Del Rei, 03 de julho de 2023.

Ofício: 076/2023

Origem: Secretaria Executiva do CIGEDAS

Destinação: Presidência da Comissão Especial de Inquérito

Referência: Ofício 019/2023/CEI – Requisita documentos e informações


Excelentíssimo Senhor Lucas Santos Vicente,

Sirvo deste expediente, visando responder a solicitação formulada no Ofício 019/2023/CEI proveniente desta Casa Legislativa no qual Vossa Excelência se dignou a solicitar a remessa de documentos a esta Casa, visando informações acerca da prestação de serviços de do contrato de programa nº 197/2022, é o breve relato.

Neste contexto, em atendimentos à solicitação pleiteada pelos nobres Edis segue a seguinte documentação: diário de obra, comprovante de pagamento, medição e cópia do edital o qual se origina a contratação da empresa executora poderá ser obtido através do link: [https://www.cigedas.mg.gov.br/Especifico_Cliente/18773785000109/Arquivos///EDITAL DE CONCORRENCIA N 001 2019 CIGEDAS.pdf](https://www.cigedas.mg.gov.br/Especifico_Cliente/18773785000109/Arquivos///EDITAL%20DE%20CONCORRENCIA%20N%20001%202019%20CIGEDAS.pdf).

Sem mais para o momento renovo os protestos de elevada estima e impar consideração.

Atenciosamente,


Kassiana A. Arantes
OAB/MG 165.985

Secretária Executiva do Consórcio CIGEDAS

Exmo. Sr.

Lucas Santos Vicente

DD. Edil Presidente da Comissão Especial de Inquérito da Câmara Municipal de Congonhas-MG.

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 2358/2023
Data: 11/07/2023 - Horário: 07:30
Legislativo



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221600598

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

1. Responsável Técnico

ROBERTO BITTENCOURT GIL

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

RNP: **1403302146**

Registro: **MG0000066345D MG**

Empresa contratada: **ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**

Registro Nacional: **0000036518-MG**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CIGEDAS VERTENTES**

CPF/CNPJ: **18.773.785/0001-09**

AVENIDA LEITE DE CASTRO

Nº: **1364**

Complemento:

Bairro: **FÁBRICAS**

Cidade: **SÃO JOÃO DEL REI**

UF: **MG**

CEP: **36301180**

Contrato: **197/2022**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 572.001,50**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA DIVERSOS LOGRADOUROS

Nº: **S/N**

Complemento: **DIVERSOS LOGRADOUROS**

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **CONGONHAS**

UF: **MG**

CEP: **36415000**

Data de Início: **07/11/2022**

Previsão de término: **07/11/2023**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CONGONHAS**

CPF/CNPJ: **16.752.446/0001-02**

4. Atividade Técnica

11 - Direção de obra	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
48 - Execução de montagem > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un
46 - Execução de instalação > ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE OBRA E SERVIÇO E EXECUÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REDE EM DIVERSOS LOGRADOUROS, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS.

6. Declarações

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.
- A Resolução nº 1.094/17 instituiu o Livro de Ordem de obras e serviços que será obrigatório para a emissão de Certidão de Acervo Técnico - CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. (Res. 1.094, Confea).
- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitação serão utilizados conforme a Política de Privacidade do CREA-MG, que encontra-se à disposição no seguinte endereço eletrônico: <https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lged/politica-privacidade-dados>. Em caso de cadastro de ART para PESSOA FÍSICA, declaro que informei ao CONTRATANTE e ao PROPRIETÁRIO que para a emissão desta ART é necessário cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos específicos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereço. Por fim, declaro que estou ciente que é proibida a inserção de qualquer dado pessoal no campo "observação" da ART, seja meu ou de terceiros.
- Declaro, nos termos da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que não posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietário(a), exceto para cumprimento de dever legal.

7. Entidade de Classe

- SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1YW46

Impresso em: 14/11/2022 às 16:35:19 por: , ip: 186.248.219.90

www.crea-mg.org.br

atendimento@crea-mg.org.br

Tel: 031 2732

Fax:





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MG

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MG20221600598

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94** Registrada em: **10/11/2022** Valor pago: **R\$ 233,94** Nosso Número: **8599809263**

ROBERTO BITTENCOURT
GIL:91275229620

Assinado de forma digital por ROBERTO
BITTENCOURT GIL:91275229620
Dados: 2022.11.25 13:41:33 -03'00'

ROBERTO BITTENCOURT GIL - CPF: 912.752.296-20
CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DE GESTAO E
DESENVOLVIMENTO DE
CIDADES VERDEMENTES
9

Assinado de forma digital por
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE
GESTAO E
DESENVOLVIMENTO DE
CIDADES VERDEMENTES
Dados: 2022.11.25 09:44:31 -03'00'

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1YW46
Impresso em: 14/11/2022 às 16:35:20 por: , ip: 186.248.219.90



RDO -Relatório Diário de Obras

	Data: 20/10/2022
--	------------------

Serviço: Sem serviços

Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022	
-------------------------------	--

Tempo bom

	Manutenção de rede
--	--------------------

	Serviço	Ref.	
	Recebimento da Ordem de Serviços		

	Quadro Pessoal a Serviço na Data:
--	-----------------------------------

[illegible]

Descrição das Atividades	
--------------------------	--

Recebimento da Ordem de Serviços

--	--

KASSIANA ALVES
ARANTES:085810
38697

CONTRATADA *Prefeitura Municipal de Congonhas*

Prefeitura Municipal de Congonhas

RDO -Relatório Diário de Obras

Data: 21/10/2022

Serviço: Projeto CGN - 2022 - 006 e CGN - 2022 - 004 Melhoria e ampliação no índice de iluminação Vila José Marques e Residencial Gualter Monteiro

Cliente: Prefeitura Municipal de Congonhas

Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022

Tempo bom

Manutenção de rede

Serviço	Ref.	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80W	Rua Santa Rita de Cássia e Rua José Marques - Vila José Marques	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80W	Rua Manoel Corrêa - Residencial Gualter Monteiro	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100W	R. Chico Mendes - Residencial Gualter Monteiro	

Quadro Pessoal a Serviço na Data:

Nome	Função
PAULO HENRIQUES FARIA	SUPERVISOR
ALISSON DE JESUS DAS CHAGAS	Instalador RDA
ANDRE APARECIDO ROSA DA CRUZ	Instalador RDA
LUCAS MARTINS DE ARAUJO PEREIRA	Instalador RDA
NEIMACIO PEREIRA DE JESUS	Instalador RDA
RENATO TRINDADE MENDES	Instalador RDA
SIDICLEI ANTONIO DE SOUZA	Instalador RDA
WILSON SILVA DOS SANTOS	Instalador RDA

Descrição das Atividades

Observações

KASSIANA ALVES
ARANTES:0858103869

7

Assinado de forma digital por
KASSIANA ALVES
ARANTES:08581038697
Dados: 2022.11.21 16:16:16 -03'00'

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhas

RDO -Relatório Diário de Obras

Data: 22/10/2022 e 23/10/2022

Serviço: Sem atividades - Sábado e Domingo

Cliente: Prefeitura Municipal de Congonhas

Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022

Tempo bom

Manutenção de rede

Serviço

Ref.

Quadro Pessoal a Serviço na Data:

Nome

Função

Descrição das Atividades

Sem atividades - Sábado e domingo

Observações

KASSIANA ALVES
ARANTES:085810
38697

Assinado de forma digital por
KASSIANA ALVES
ARANTES:08581038697
Dados: 2022.11.21 16:16:31
-03'00'

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhas

RDO -Relatório Diário de Obras

Data: 24/10/2022

Serviço: Projeto CGN - 2022 - 006 e CGN - 2022 - 005 Melhoria e ampliação no índice de iluminação Vila José Marques e Vila Cardoso

Cliente: Prefeitura Municipal de Congonhas

Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022

Tempo Chuvoso

Manutenção de rede

Serviço	Ref.
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Vinte E Dois - Vila Cardoso
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua José Vicente Lobo - Vila Cardoso
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua São Sebastião - Vila Cardoso
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Santa Rita de Cássia - Vila Marques
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Nossa Senhora das Graças - Vila Marques
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Santa Cecília - Vila Marques
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Francisco Sales - Vila Marques

Quadro Pessoal a Serviço na Data:

Nome	Função
PAULO HENRIQUES DE FARIA	SUPERVISOR
ALISSON DE JESUS DAS CHAGAS	Instalador RDA
ANDRE APARECIDO ROSA DA CRUZ	Instalador RDA
LUCAS MARTINS DE ARAUJO PEREIRA	Instalador RDA
NEIMACIO PEREIRA DE JESUS	Instalador RDA
RENATO TRINDADE MENDES	Instalador RDA
SIDICLEI ANTONIO DE SOUZA	Instalador RDA
WILSON SILVA DOS SANTOS	Instalador RDA

Descrição das Atividades

Observações

KASSIANA ALVES

ARANTES:08581038

697

Assinado de forma digital por
KASSIANA ALVES
ARANTES:08581038697
Dados: 2022.11.21 16:17:06
-03'00'

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhas

RDO -Relatório Diário de Obras

Data: 25/10/2022

Serviço: Projeto CGN - 2022 - 009 e CGN - 2022 - 007 Melhoria e ampliação no índice de iluminação Cidade Jardim e São Luiz

Cliente: Prefeitura Municipal de Congonhas

Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022

Tempo Bom

Manutenção de rede

Serviço	Ref.	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Antônio Luis de Souza - Cidade Jardim	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Eduardo Resende Cardoso - Cidade Jardim	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80 W	Rua Elza Maria dos Anjos Lopes Cunha - Cidade Jardim	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80 W	Rua Nossa Senhora Aparecida - Cidade Jardim	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua Pedro Luiz - São Luiz	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua Sônia Carvalho Matias - São Luiz	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua Izaltino Belchior - São Luiz	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua Maria Paulina Vidal - São Luiz	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua Moacir Assunção Alves - São Luiz	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua Quinze - São Luiz	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua José Barbosa - São Luiz	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua João Matias - São Luiz	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua Delfina de Jesus - São Luiz	
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100 W	Rua Ilidio de Manoel Oliveira - São Luiz	

Quadro Pessoal a Serviço na Data:

[illegible]

Descrição das Atividades

Observações

KASSIANA ALVES
ARANTES:0858103
8697

Assinado de forma digital por
KASSIANA ALVES
ARANTES:08581038697
Dados: 2022.11.21 16:17:26
-03'00'

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhas

RDO -Relatório Diário de Obras

Data: 26/10/2022

Serviço: Projeto CGN - 2022 - 008 e CGN - 2022 - 007 Melhoria e ampliação no índice de iluminação Santa Mônica e São Luiz

Cliente: Prefeitura Municipal de Congonhas

Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022

Tempo Bom

Manutenção de rede

Serviço	Ref.
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100W	R. Jair Elias - Santa Mônica
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100W	Rua Benedito Matias De Oliveira (AV. Coletora) - São Luiz
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 100W	Rua José Eleóterio Maia - São Luiz
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80W	Rua José Barbosa - São Luiz
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80W	Rua José Eleotério Maia - São Luiz
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80W	Rua Benedito Matias de Oliveira - São Luiz
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80W	Rua Manoel Toneli - São Luiz
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80W	Rua Vinte - São Luiz
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 80W	Rua João Matias - São Luiz
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Ilidio de Manoel Oliveira - São Luiz
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Vinte - São Luiz

Quadro Pessoal a Serviço na Data:

Nome	Função
PAULO HENRIQUES DE FARIA	SUPERVISOR
ALISSON DE JESUS DAS CHAGAS	Instalador RDA
ANDRE APARECIDO ROSA DA CRUZ	Instalador RDA
LUCAS MARTINS DE ARAUJO PEREIRA	Instalador RDA
NEIMACIO PEREIRA DE JESUS	Instalador RDA
RENATO TRINDADE MENDES	Instalador RDA
SIDICLEI ANTONIO DE SOUZA	Instalador RDA
WILSON SILVA DOS SANTOS	Instalador RDA

Descrição das Atividades

Observações

KASSIANA ALVES
ARANTES:08581038
697

Assinado de forma digital por
KASSIANA ALVES
ARANTES:08581038697
Dados: 2022.11.21 16:17:46
-03'00'

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhas

RDO -Relatório Diário de Obras

Data: 27/10/2022

Serviço: Projeto CGN - 2022 - 009 Melhoria e ampliação no índice de Iluminamento Cidade Jardim

Cliente: Prefeitura Municipal de Congonhas

Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022

Tempo Bom

Manutenção de rede

Serviço	Ref.
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua João Narciso - Cidade Jardim
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Antônio Irineu Lobo - Cidade Jardim
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua José Caetano Martins - Cidade Jardim
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Carlos Vinícius Santos Esteves - Cidade Jardim
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua José Gonçalves Filho - Cidade Jardim
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Luiz de Paula Pedro - Cidade Jardim
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua João Honorato Pereira - Cidade Jardim
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Raimundo Romão - Cidade Jardim
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60W	Rua Alexandrina de Assis - Cidade Jardim

Quadro Pessoal a Serviço na Data:

Nome	Função
PAULO HENRIQUES DE FARIA	SUPERVISOR
ALISSON DE JESUS DAS CHAGAS	Instalador RDA
ANDRE APARECIDO ROSA DA CRUZ	Instalador RDA
LUCAS MARTINS DE ARAUJO PEREIRA	Instalador RDA
NEÍMACIO PEREIRA DE JESUS	Instalador RDA
RENATO TRINDADE MENDES	Instalador RDA
SIDICLEI ANTONIO DE SOUZA	Instalador RDA
WILSON SILVA DOS SANTOS	Instalador RDA

Descrição das Atividades

Observações

KASSIANA ALVES
ARANTES:0858103
8697

Assinado de forma digital por
KASSIANA ALVES
ARANTES:08581038697
Dados: 2022.11.21 16:18:08
+03'00'

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhas

RDO -Relatório Diário de Obras

Data: 28/10/2022

Serviço: Projeto CGN - 2022 - 010 Melhoria e ampliação no índice de iluminação Joaquim Murtinho

Cliente: Prefeitura Municipal de Congonhas

Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022

Tempo Bom

Manutenção de rede

Serviço

Ref.

Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W

R. Dom Oscar - Joaquim Murtinho

Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W

R. Joaquim Emidio - Joaquim Murtinho

Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W

R. Estreita - Joaquim Murtinho

Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W

R. Várzea da Pedra - Joaquim Murtinho

Quadro Pessoal a Serviço na Data:

Nome

Função

PAULO HENRIQUES DE FARIA

SUPERVISOR

ANDRE APARECIDO ROSA DA CRUZ

Instalador RDA

LUCAS MARTINS DE ARAUJO PEREIRA

Instalador RDA

DIEGO RONDINELLI AMORIM DE OLIVEIRA

Instalador RDA

NEIMACIO PEREIRA DE JESUS

Instalador RDA

WILSON SILVA DOS SANTOS

Instalador RDA

Descrição das Atividades

Observações

KASSIANA ALVES

Assinado de forma digital
por KASSIANA ALVES

ARANTES:085810

ARANTES:08581038697

38697

Dados: 2022.11.21
16:18:31 -03'00'

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhas

RDO -Relatório Diário de Obras

Data: 29/10/2022 e 30/10/2022

Serviço: Sem atividades - Sábado e Domingo

Cliente: Prefeitura Municipal de Congonhas

Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022

Tempo Bom

Manutenção de rede

Serviço

Ref.

Quadro Pessoal a Serviço na Data:

Nome

Função

Descrição das Atividades

Sem atividades - Sábado e domingo

Observações

KASSIANA ALVES
ARANTES:08581
038697

Assinado de forma digital
por KASSIANA ALVES
ARANTES:08581038697
Dados: 2022.11.21
16:18:55 -03'00'

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhas

RDO -Relatório Diário de Obras

Data: 31/10/2022

Serviço: Projeto CGN - 2022 - 011 Melhoria e ampliação no índice de iluminação
Joaquim Murinho

Cliente: Prefeitura Municipal de Congonhas
Responsável Técnico: Roberto Gil

Contrato: PMC 197/2022

Tempo Bom

Manutenção de rede

Serviço	Ref.
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Professor José Moreira - Joaquim Murtinho
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Travessa João Alves - Joaquim Murtinho
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Várzea da Pedra - Joaquim Murtinho
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Sete - Joaquim Murtinho
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Seis - Joaquim Murtinho
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Quatorze - Joaquim Murtinho
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Quinze - Joaquim Murtinho
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Antônio Gonçalves de Souza - Joaquim Murtinho
Retiradas IP's obsoletas e instaladas Conj. Luminárias LED 60 W	Rua Três - Joaquim Murtinho

Quadro Pessoal a Serviço na Data:

[illegible]

Descrição das Atividades

Observações

KASSIANA ALVES
ARANTES:08581
038697

CONTRATADA

Prefeitura Municipal de Congonhas

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável
das Vertentes - CIGEDAS

Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022

Prazos: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato

Previsão de término dos serviços: 20/11/2022

Previsão de término do contrato: 20/12/2022

SERVIÇOS: BAIRRO VILA JOSÉ MARQUES. CGN- 2022 - 006

DISPENSA Nº PMC/35/2022

PRC/280/2022

CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 572.001,50

VALOR MEDIDO: R\$ 54.337,96

VALOR ACUMULADO: R\$ 54.337,96

SALDO A MEDIR: R\$ 517.663,54

Período: 20/10/2022 à 08/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS					VALORES					
			QUANTITATIV O PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)
	MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS												
1	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	0,00	2,00	2,00	148,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ -	R\$ 157,56	R\$ 157,56	R\$ 11.659,44
2	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PC	150,00	0,00	22,00	22,00	128,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ -	R\$ 7.275,62	R\$ 7.275,62	R\$ 42.330,88
3	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	M	4.500,00	0,00	780,00	780,00	3.720,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ -	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 9.300,00
4	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	0,00	20,80	20,80	99,20	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ -	R\$ 137,28	R\$ 137,28	R\$ 654,72
5	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	150,00	0,00	10,00	10,00	140,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ -	R\$ 545,00	R\$ 545,00	R\$ 7.630,00
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	0,00	10,00	10,00	290,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ -	R\$ 97,80	R\$ 97,80	R\$ 2.836,20
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PC	600,00	0,00	10,00	10,00	590,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ -	R\$ 78,50	R\$ 78,50	R\$ 4.631,50
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	0,00	80,00	80,00	920,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ -	R\$ 463,20	R\$ 463,20	R\$ 5.326,80
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	0,00	20,00	20,00	580,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ -	R\$ 30,80	R\$ 30,80	R\$ 893,20
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	0,00	20,00	20,00	580,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ -	R\$ 30,80	R\$ 30,80	R\$ 893,20
11	LUMINÁRIA LED SMD 60 W	PC	350,00	0,00	30,00	30,00	320,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ -	R\$ 14.964,60	R\$ 14.964,60	R\$ 159.622,40
12	LUMINÁRIA LED SMD 80 W	PC	50,00	0,00	22,00	22,00	28,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ -	R\$ 12.092,30	R\$ 12.092,30	R\$ 15.390,20
13	LUMINÁRIA LED SMD 100 W	PC	100,00	0,00		0,00	100,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.246,00
14	LUMINÁRIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.546,00
15	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PC	150,00	0,00	10,00	10,00	140,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ -	R\$ 62,10	R\$ 62,10	R\$ 869,40
16	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 10S-30SV	PC	600,00	0,00	52,00	52,00	548,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ -	R\$ 1.489,80	R\$ 1.489,80	R\$ 15.700,20
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	0,00	7,90	7,90	76,10	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ -	R\$ 14.962,60	R\$ 14.962,60	R\$ 144.133,40
SUBTOTAL									R\$ 572.001,50	R\$ -	R\$ 54.337,96	R\$ 54.337,96	R\$ 517.663,54
TOTAL GERAL									R\$ 572.001,50	R\$ -	R\$ 54.337,96	R\$ 54.337,96	R\$ 517.663,54

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Roberto Bittencourt Gil
CREA 66.345/D
Encel - Engenharia de Construções Elétricas LTDA

KASSIANA ALVES
ARANTES:0858103
8697
Assinado de forma digital por
KASSIANA ALVES
ARANTES:08581038697
Dados: 2022.11.21 10:50:01
-03'00'
Responsável Técnico CIGEDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável
das Vertentes - CIGEDAS

Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022

Prazos: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato

Previsão de término dos serviços: 20/11/2022

Previsão de término do contrato: 20/12/2022

SERVIÇOS: BAIRRO VILA CARDOSO. CGN- 2022 - 005

DISPENSA Nº PMC/35/2022

PRC/280/2022

CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 159.096,00

VALOR MEDIDO: R\$ 12.954,96

VALOR ACUMULADO: R\$ 27.917,56

SALDO A MEDIR: R\$ 131.178,44

Período: 20/10/2022 à 08/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS					VALORES					
			QUANTITATIV O PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)
	MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS												
1	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	2,00	1,00	3,00	147,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ 157,56	R\$ 78,78	R\$ 236,34	R\$ 11.580,66
2	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PC	150,00	22,00	3,00	25,00	125,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ 7.275,62	R\$ 992,13	R\$ 8.267,75	R\$ 41.338,75
3	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	M	4.500,00	780,00	420,00	1.200,00	3.300,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.050,00	R\$ 3.000,00	R\$ 8.250,00
4	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	20,80	3,20	24,00	96,00	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 137,28	R\$ 21,12	R\$ 158,40	R\$ 633,60
5	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	150,00	10,00	8,00	18,00	132,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ 545,00	R\$ 436,00	R\$ 981,00	R\$ 7.194,00
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	10,00	6,00	16,00	284,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ 97,80	R\$ 58,68	R\$ 156,48	R\$ 2.777,52
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PC	600,00	10,00	20,00	30,00	570,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ 78,50	R\$ 157,00	R\$ 235,50	R\$ 4.474,50
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	80,00		80,00	920,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ 463,20	R\$ -	R\$ 463,20	R\$ 5.326,80
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	20,00		20,00	580,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 30,80	R\$ -	R\$ 30,80	R\$ 893,20
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	20,00		20,00	580,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 30,80	R\$ -	R\$ 30,80	R\$ 893,20
11	LUMINÁRIA LED SMD 60 W	PC	350,00	30,00	28,00	58,00	292,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ 14.964,60	R\$ 13.966,96	R\$ 28.931,56	R\$ 145.655,44
12	LUMINÁRIA LED SMD 80 W	PC	50,00	22,00	17,00	39,00	11,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ 12.092,30	R\$ 9.344,05	R\$ 21.436,35	R\$ 6.046,15
13	LUMINÁRIA LED SMD 100 W	PC	100,00	0,00		0,00	100,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.246,00
14	LUMINÁRIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.546,00
15	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PC	150,00	10,00		10,00	140,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ 62,10	R\$ -	R\$ 62,10	R\$ 869,40
16	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PC	600,00	52,00	45,00	97,00	503,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ 1.489,80	R\$ 1.289,25	R\$ 2.779,05	R\$ 14.410,95
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	7,90	6,84	14,74	69,26	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ 14.962,60	R\$ 12.954,96	R\$ 27.917,56	R\$ 131.178,44
SUBTOTAL									R\$ 572.001,50	R\$ 54.337,96	R\$ 40.348,93	R\$ 94.686,89	R\$ 477.314,61
TOTAL GERAL									R\$ 572.001,50	R\$ 54.337,96	R\$ 40.348,93	R\$ 94.686,89	R\$ 477.314,61

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Roberto Bittencourt Gil
CREA 66.345/D
Encel - Engenharia de Construções Elétricas LTDA

Responsável Técnico CIGEDAS

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável
das Vertentes - CIGEDAS

Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022

Prazos: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato

Previsão de término dos serviços: 20/11/2022

Previsão de término do contrato: 20/12/2022

SERVIÇOS: BAIPRO SANTA MÔNICA. CGN- 2022 - 008

DISPENSA Nº PMC/35/2022

PRC/280/2022

CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 572.001,50
VALOR MEDIDO: R\$ 1.283,20
VALOR ACUMULADO: R\$ 95.970,09
SALDO A MEDIR: R\$ 476.031,41

Período: 20/10/2022 à 08/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS				VALORES						
			QUANTITATIV O PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)
	MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS												
1	BRACO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	3,00		3,00	147,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ 236,34	-	R\$ 236,34	R\$ 11.580,66
2	BRACO PARA IP TIPO MEDIO	PC	150,00	25,00	1,00	26,00	124,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ 8.267,75	R\$ 330,71	R\$ 8.598,46	R\$ 41.008,04
3	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	M	4.500,00	1.200,00	15,00	1.215,00	3.285,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ 3.000,00	R\$ 37,50	R\$ 3.037,50	R\$ 8.212,50
4	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	24,00		24,00	96,00	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 158,40	-	R\$ 158,40	R\$ 633,60
5	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	150,00	18,00		18,00	132,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ 981,00	-	R\$ 981,00	R\$ 7.194,00
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	16,00	1,00	17,00	283,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ 156,48	R\$ 9,78	R\$ 166,26	R\$ 2.767,74
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PC	600,00	30,00		30,00	570,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ 235,50	-	R\$ 235,50	R\$ 4.474,50
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	80,00		80,00	920,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ 463,20	-	R\$ 463,20	R\$ 5.326,80
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	20,00		20,00	580,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 30,80	-	R\$ 30,80	R\$ 893,20
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	20,00		20,00	580,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 30,80	-	R\$ 30,80	R\$ 893,20
11	LUMINARIA LED SMD 60 W	PC	350,00	58,00		58,00	292,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ 28.931,56	-	R\$ 28.931,56	R\$ 145.655,44
12	LUMINARIA LED SMD 80 W	PC	50,00	39,00		39,00	11,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ 21.436,35	-	R\$ 21.436,35	R\$ 6.046,15
13	LUMINARIA LED SMD 100 W	PC	100,00	0,00	1,00	1,00	99,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ -	R\$ 592,46	R\$ 592,46	R\$ 58.653,54
14	LUMINARIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	-	-	R\$ 36.546,00
15	PARAFUSO CABEÇA ABALUADA M16X 70MM	PC	150,00	10,00		10,00	140,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ 62,10	-	R\$ 62,10	R\$ 869,40
16	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 10S-30SV	PC	600,00	97,00	1,00	98,00	502,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ 2.779,05	R\$ 28,65	R\$ 2.807,70	R\$ 14.382,30
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	14,74	0,15	14,89	69,11	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ 27.917,56	R\$ 284,10	R\$ 28.201,66	R\$ 130.894,34
SUBTOTAL									R\$ 572.001,50	R\$ 94.686,89	R\$ 1.283,20	R\$ 95.970,09	R\$ 476.031,41
TOTAL GERAL									R\$ 572.001,50	R\$ 94.686,89	R\$ 1.283,20	R\$ 95.970,09	R\$ 476.031,41

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Roberto Bittencourt Gil
CREA 66.345/D
Encel - Engenharia de Construções Elétricas LTDA

Responsável Técnico CIGEDAS

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação pública, no município de Congonhas - MG.

CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável das Vertentes - CIGEDAS

Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022

Prazos: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato

Previsão de término dos serviços: 20/11/2022

Previsão de término do contrato: 20/12/2022

SERVIÇOS: BAIRRO RESIDENCIAL GUALTER MONTEIRO. CGN- 2022 - 004

DISPENSA Nº PMC/35/2022

PRC/280/2022

CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 572.001,50

VALOR MEDIDO: R\$ 31.375,16

VALOR ACUMULADO: R\$ 91.662,29

SALDO A MEDIR: R\$ 444.656,25

Período: 20/10/2022 à 08/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS					VALORES					
			QUANTITATIVO PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)
MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS													
1	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	3,00	8,00	11,00	139,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ 236,34	R\$ 630,24	R\$ 866,58	R\$ 10.950,42
2	BRAÇO PARA IP TIPO MEDIO	PC	150,00	26,00	18,00	44,00	106,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ 8.598,46	R\$ 5.952,78	R\$ 14.551,24	R\$ 35.055,26
3	CABO CU 1 X 1,5MM² 1KV XLPE	M	4.500,00	1.215,00	270,00	1.485,00	3.015,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ 3.037,50	R\$ 675,00	R\$ 3.712,50	R\$ 7.537,50
4	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	24,00	9,60	33,60	86,40	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 158,40	R\$ 63,36	R\$ 221,76	R\$ 570,24
5	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	150,00	18,00	4,00	22,00	128,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ 981,00	R\$ 218,00	R\$ 1.199,00	R\$ 6.976,00
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	17,00	10,00	27,00	273,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ 166,26	R\$ 97,80	R\$ 264,06	R\$ 2.669,94
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PC	600,00	30,00	34,00	64,00	536,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ 235,50	R\$ 266,90	R\$ 502,40	R\$ 4.207,60
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	80,00	14,00	94,00	906,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ 463,20	R\$ 81,06	R\$ 544,26	R\$ 5.245,74
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	20,00	5,00	25,00	575,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 30,80	R\$ 7,70	R\$ 38,50	R\$ 885,50
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	20,00	5,00	25,00	575,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 30,80	R\$ 7,70	R\$ 38,50	R\$ 885,50
11	LUMINÁRIA LED SMD 60 W	PC	350,00	58,00	8,00	66,00	292,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ 28.931,56	R\$ -	R\$ 28.931,56	R\$ 145.655,44
12	LUMINÁRIA LED SMD 80 W	PC	50,00	39,00	8,00	47,00	3,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ 21.436,35	R\$ 4.397,20	R\$ 25.833,55	R\$ 1.648,95
13	LUMINÁRIA LED SMD 100 W	PC	100,00	1,00	18,00	19,00	81,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ 592,46	R\$ 10.664,28	R\$ 11.256,74	R\$ 47.989,26
14	LUMINÁRIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00	18,00	0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.546,00
15	PARAFUSO CABEÇA ABRAULADA M16X 70MM	PC	150,00	10,00	14,00	24,00	126,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ 62,10	R\$ 86,94	R\$ 149,04	R\$ 782,46
16	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PC	600,00	98,00	26,00	124,00	476,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ 2.807,70	R\$ 744,90	R\$ 3.552,60	R\$ 13.637,40
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	14,89	3,95	18,84	65,16	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ 28.201,66	R\$ 7.481,30	R\$ 35.682,96	R\$ 123.413,04
SUBTOTAL									R\$ 572.001,50	R\$ 95.970,09	R\$ 31.375,16	R\$ 91.662,29	R\$ 444.656,25
TOTAL GERAL									R\$ 572.001,50	R\$ 95.970,09	R\$ 31.375,16	R\$ 91.662,29	R\$ 444.656,25

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Roberto Bittencourt Gil
CREA 66.345/D
Encel - Engenharia de Construções Elétricas LTDA

Responsável Técnico CIGEDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PLANILHA DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável
das Vertentes - CIGEDAS

Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022

Prazos: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato

Previsão de término dos serviços: 20/11/2022

Previsão de término do contrato: 20/12/2022

SERVIÇOS: BAIRRO SÃO LUIZ. CGN - 2022 - 007

DISPENSA Nº PMC/35/2022

PRC/280/2022

CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 572.001,50

VALOR MEDIDO: R\$ 72.534,43

VALOR ACUMULADO: R\$ 148.362,88

SALDO A MEDIR: R\$ 372.121,82

Período: 20/10/2022 à 08/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS					VALORES					
			QUANTITATIVO PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)
	MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS												
1	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	11,00		11,00	139,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ 866,58	R\$ -	R\$ 866,58	R\$ 10.950,42
2	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PC	150,00	44,00	50,00	94,00	56,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ 14.551,24	R\$ 16.535,50	R\$ 31.086,74	R\$ 18.519,76
3	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	M	4.500,00	1.485,00	840,00	2.325,00	2.175,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ 3.712,50	R\$ 2.100,00	R\$ 5.812,50	R\$ 5.437,50
4	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	33,60	41,20	74,80	45,20	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 221,76	R\$ 271,92	R\$ 493,68	R\$ 298,32
5	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	150,00	22,00	22,00	44,00	106,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ 1.199,00	R\$ 1.199,00	R\$ 2.398,00	R\$ 5.777,00
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	27,00	48,00	75,00	225,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ 264,06	R\$ 469,44	R\$ 733,50	R\$ 2.200,50
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PC	600,00	64,00	76,00	140,00	460,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ 502,40	R\$ 596,60	R\$ 1.099,00	R\$ 3.611,00
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	94,00	128,00	222,00	778,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ 544,26	R\$ 741,12	R\$ 1.285,38	R\$ 4.504,62
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	25,00	50,00	75,00	525,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 38,50	R\$ 77,00	R\$ 115,50	R\$ 808,50
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	25,00	50,00	75,00	525,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 38,50	R\$ 77,00	R\$ 115,50	R\$ 808,50
11	LUMINÁRIA LED SMD 60 W	PC	350,00	58,00		58,00	292,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ 28.931,56	R\$ -	R\$ 28.931,56	R\$ 145.655,44
12	LUMINÁRIA LED SMD 80 W	PC	50,00	47,00		47,00	3,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ 25.833,55	R\$ -	R\$ 25.833,55	R\$ 1.648,95
13	LUMINÁRIA LED SMD 100 W	PC	100,00	19,00	55,00	74,00	26,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ 11.256,74	R\$ 32.585,30	R\$ 43.842,04	R\$ 15.403,96
14	LUMINÁRIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.546,00
15	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16X 70MM	PC	150,00	24,00	76,00	100,00	50,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ 149,04	R\$ 471,96	R\$ 621,00	R\$ 310,50
16	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 10S-30SV	PC	600,00	124,00	55,00	179,00	421,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ 3.552,60	R\$ 1.575,75	R\$ 5.128,35	R\$ 12.061,65
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	18,84	8,36	27,20	56,80	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ 35.682,96	R\$ 15.833,84	R\$ 51.516,80	R\$ 107.579,20
SUBTOTAL									R\$ 572.001,50	R\$ 91.662,29	R\$ 72.534,43	R\$ 148.362,88	R\$ 372.121,82
TOTAL GERAL									R\$ 572.001,50	R\$ 91.662,29	R\$ 72.534,43	R\$ 148.362,88	R\$ 372.121,82

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Roberto Bittencourt Gil
CREA 66.345/D
Encel - Engenharia de Construções Elétricas LTDA

Responsável Técnico CIGEDAS

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação das Vertentes - CIGEDAS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 572.001,50
VALOR MEDIDO: R\$ 104.110,14
VALOR ACUMULADO: R\$ 303.989,82
SALDO A MEDIR: R\$ 268.011,68

DISPENSA Nº PMC/35/2022

PRC/280/2022
CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022

CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável

Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022

Prazos: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato

Previsão de término dos serviços: 20/11/2022

Previsão de término do contrato: 20/12/2022

SERVIÇOS: BAIRRO CIDADE JARDIM. CGN - 2022 - 009

Período: 20/10/2022 à 08/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS				VALORES							
			QUANTITATIV O PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)	
MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS														
1	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	11,00	12,00	23,00	127,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ 866,58	R\$ 945,36	R\$ 1.811,94	R\$ 10.005,06	
2	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PC	150,00	94,00	4,00	98,00	52,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ 31.086,74	R\$ 1.322,84	R\$ 32.409,58	R\$ 17.196,92	
3	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XIPE	M	4.500,00	2.325,00	1.320,00	3.645,00	855,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ 5.812,50	R\$ 3.300,00	R\$ 9.112,50	R\$ 2.137,50	
4	CABO DE AÇO MR 1/4" (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	74,80	45,20	120,00	0,00	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 493,68	R\$ 298,32	R\$ 792,00	-	
5	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	150,00	44,00	30,00	74,00	76,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ 2.398,00	R\$ 1.635,00	R\$ 4.030,00	R\$ 4.142,00	
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	75,00	90,00	165,00	135,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ 733,50	R\$ 880,20	R\$ 1.613,70	R\$ 1.320,30	
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM² /1,5MM²	PC	600,00	140,00	180,00	320,00	280,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ 1.099,00	R\$ 1.413,00	R\$ 2.512,00	R\$ 2.198,00	
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	222,00	272,00	494,00	506,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ 1.285,38	R\$ 1.574,88	R\$ 2.860,26	R\$ 2.929,74	
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	75,00	85,00	160,00	440,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 115,50	R\$ 130,90	R\$ 246,40	R\$ 677,60	
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	75,00	83,00	158,00	442,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 115,50	R\$ 127,82	R\$ 243,32	R\$ 680,68	
11	LUMINÁRIA LED SMD 60 W	PC	350,00	58,00	110,00	168,00	182,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ 28.931,56	R\$ 54.870,20	R\$ 83.801,76	R\$ 90.785,24	
12	LUMINÁRIA LED SMD 80 W	PC	50,00	47,00	3,00	50,00	0,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ 25.833,55	R\$ 1.648,95	R\$ 27.482,50	-	
13	LUMINÁRIA LED SMD 100 W	PC	100,00	74,00		74,00	26,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ 43.842,04	R\$ -	R\$ 43.842,04	R\$ 15.403,96	
14	LUMINÁRIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.546,00	
15	PARAFUSO CABEÇA ABRAVADA M16X 70MM	PC	150,00	100,00	30,00	130,00	20,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ 621,00	R\$ 186,30	R\$ 807,30	R\$ 124,20	
16	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PC	600,00	179,00	113,00	292,00	308,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ 5.128,35	R\$ 3.237,45	R\$ 8.365,80	R\$ 8.824,20	
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	27,20	17,18	44,38	39,62	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ 51.516,80	R\$ 32.538,92	R\$ 84.055,72	R\$ 75.040,28	
SUBTOTAL								R\$	572.001,50	R\$ 199.879,68	R\$ 104.110,14	R\$ 303.989,82	R\$ 268.011,68	
TOTAL GERAL								R\$	572.001,50	R\$ 199.879,68	R\$ 104.110,14	R\$ 303.989,82	R\$ 268.011,68	

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Roberto Bittencourt Gil
CREA 66.345/D
Encel - Engenharia de Construções Elétricas LTDA

Responsável Técnico CIGEDAS

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação das Vertentes - CIGEDAS
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável
Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022
Prazos: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato
Previsão de término dos serviços: 20/11/2022
Previsão de término do contrato: 20/12/2022
SERVIÇOS: BAIRRO JOAQUIM MURTINHO. CGN- 2022 - 010

DISPENSA Nº PMC/35/2022
PRC/280/2022
CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 572.001,50
VALOR MEDIDO: R\$ 25.415,54
VALOR ACUMULADO: R\$ 329.405,36
SALDO A MEDIR: R\$ 242.596,14

Período: 20/10/2022 à 08/11/2022													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS				VALORES						
			QUANTITATIV O PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)
MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS													
1	BRACO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	23,00	1,00	24,00	126,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ 1.811,94	R\$ 78,78	R\$ 1.890,72	R\$ 9.926,28
2	BRACO PARA IP TIPO MEDIO	PC	150,00	98,00		98,00	52,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ 32.409,58	R\$ -	R\$ 32.409,58	R\$ 17.196,92
3	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XLPE	M	4.500,00	3.645,00	15,00	3.660,00	840,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ 9.112,50	R\$ 37,50	R\$ 9.150,00	R\$ 2.100,00
4	CABO DE ACO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	120,00		120,00	0,00	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 792,00	R\$ -	R\$ 792,00	R\$ -
5	CINTA DE ACO D 230MM	PC	150,00	74,00	6,00	80,00	70,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ 4.033,00	R\$ 327,00	R\$ 4.360,00	R\$ 3.815,00
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	165,00	20,00	185,00	115,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ 1.613,70	R\$ 195,60	R\$ 1.809,30	R\$ 1.124,70
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PC	600,00	320,00	50,00	370,00	230,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ 2.512,00	R\$ 392,50	R\$ 2.904,50	R\$ 1.805,50
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	494,00	89,00	583,00	417,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ 2.860,26	R\$ 515,31	R\$ 3.375,57	R\$ 2.414,43
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	160,00	31,00	191,00	409,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 246,40	R\$ 47,74	R\$ 294,14	R\$ 629,86
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	158,00	31,00	189,00	411,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 243,32	R\$ 47,74	R\$ 291,06	R\$ 632,94
11	LUMINARIA LED SMD 60 W	PC	350,00	168,00	29,00	197,00	153,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ 83.801,76	R\$ 14.465,78	R\$ 98.267,54	R\$ 76.319,46
12	LUMINARIA LED SMD 80 W	PC	50,00	50,00		50,00	0,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ 27.482,50	R\$ -	R\$ 27.482,50	R\$ -
13	LUMINARIA LED SMD 100 W	PC	100,00	74,00		74,00	26,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ 43.842,04	R\$ -	R\$ 43.842,04	R\$ 15.403,96
14	LUMINARIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.546,00
15	PARAFUSO CABEÇA ABRAULADA M16X 70MM	PC	150,00	130,00	20,00	150,00	0,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ 807,30	R\$ 124,20	R\$ 931,50	R\$ -
16	RELE FOTOELETRICO ELETRONICO 105-305V	PC	600,00	292,00	29,00	321,00	279,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ 8.365,80	R\$ 830,85	R\$ 9.196,65	R\$ 7.993,35
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	44,38	4,41	48,79	35,21	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ 84.055,72	R\$ 8.352,54	R\$ 92.408,26	R\$ 66.687,74
SUBTOTAL									R\$ 572.001,50	R\$ 303.989,82	R\$ 25.415,54	R\$ 329.405,36	R\$ 242.596,14
TOTAL GERAL									R\$ 572.001,50	R\$ 303.989,82	R\$ 25.415,54	R\$ 329.405,36	R\$ 242.596,14

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Roberto Bittencourt Gil
CREA 66.345/D
Encl - Engenharia de Construções Elétricas LTDA

Responsável Técnico CIGEDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PLANILHA DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO													
Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação das Vertentes - CIGEDAS													
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável													
Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022													
Prazos: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato													
Previsão de término dos serviços: 20/11/2022													
Previsão de término do contrato: 20/12/2022													
SERVIÇOS: BAIRRO JOAQUIM MURTINHO. CGM- 2022 - 011													
Período: 20/10/2022 à 08/11/2022													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS				VALORES						
			QUANTITATIV O PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)
	MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS												
1	BRACO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	24,00	5,00	29,00	121,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ 1.890,72	R\$ 393,90	R\$ 2.284,62	R\$ 9.532,38
2	BRACO PARA IP TIPO MEDIO	PC	150,00	98,00		98,00	52,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ 32.409,58	R\$ -	R\$ 32.409,58	R\$ 17.196,92
3	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XIPE	M	4.500,00	3.660,00	90,00	3.750,00	750,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ 9.150,00	R\$ 225,00	R\$ 9.375,00	R\$ 1.875,00
4	CABO DE AÇO MR 1/4" (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	120,00		120,00	0,00	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 792,00	R\$ -	R\$ 792,00	R\$ -
5	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	150,00	80,00	14,00	94,00	56,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ 4.360,00	R\$ 763,00	R\$ 5.123,00	R\$ 3.052,00
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	185,00	45,00	230,00	70,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ 1.809,30	R\$ 440,10	R\$ 2.249,40	R\$ 684,60
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PC	600,00	370,00	90,00	460,00	140,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ 2.904,50	R\$ 706,50	R\$ 3.611,00	R\$ 1.099,00
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	583,00	178,00	761,00	239,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ 3.375,57	R\$ 1.030,62	R\$ 4.406,19	R\$ 1.383,81
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	191,00	65,00	256,00	344,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 294,14	R\$ 100,10	R\$ 394,24	R\$ 529,76
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	189,00	65,00	254,00	346,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 291,06	R\$ 100,10	R\$ 391,16	R\$ 532,84
11	LUMINÁRIA LED SMD 60 W	PC	350,00	197,00	68,00	265,00	85,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ 98.267,54	R\$ 33.919,76	R\$ 132.187,30	R\$ 42.399,70
12	LUMINÁRIA LED SMD 80 W	PC	50,00	50,00		50,00	0,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ 27.482,50	R\$ -	R\$ 27.482,50	R\$ -
13	LUMINÁRIA LED SMD 100 W	PC	100,00	74,00		74,00	26,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ 43.842,04	R\$ -	R\$ 43.842,04	R\$ 15.403,96
14	LUMINÁRIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.546,00
15	PARAFUSO CABEÇA ABALUADA M16X 70MM	PC	150,00	150,00		150,00	0,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ 931,50	R\$ -	R\$ 931,50	R\$ -
16	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PC	600,00	321,00	68,00	389,00	211,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ 9.196,65	R\$ 1.948,20	R\$ 11.144,85	R\$ 6.045,15
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	48,79	10,34	59,13	24,87	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ 92.408,26	R\$ 19.583,96	R\$ 111.992,22	R\$ 47.103,78
SUBTOTAL							R\$ 572.001,50	R\$ 329.405,36	R\$ 59.211,24	R\$ 388.616,60	R\$ 183.384,90		
TOTAL GERAL							R\$ 572.001,50	R\$ 329.405,36	R\$ 59.211,24	R\$ 388.616,60	R\$ 183.384,90		
Responsável Técnico CIGEDAS													
Simônia Maria de Jesus Magalhães													
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura													
Roberto Bittencourt Gil													
CREA 66.345/D													
Encel - Engenharia de Construções Elétricas LTDA													

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação das Vértentes - CIGEDAS
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável
Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022
Prazo: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato
Previsão de término dos serviços: 20/11/2022
Previsão de término do contrato: 20/12/2022
SERVIÇOS: BAIPRO LUCAS MONTEIRO, CGN- 2022 - 016

DISPENSA Nº PMC/35/2022
PRC/280/2022
CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 572.001,50
VALOR MEDIDO: R\$ 72.560,04
VALOR ACUMULADO: R\$ 461.176,64
SALDO A MEDIR: R\$ 110.824,86

Período: 20/10/2022 à 08/11/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS				VALORES						
			QUANTITATIV O PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)
	MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS												
1	BRACO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	29,00	10,00	39,00	111,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ 2.284,62	R\$ 787,80	R\$ 3.072,42	R\$ 8.744,58
2	BRACO PARA IP TIPO MEDIO	PC	150,00	98,00		98,00	52,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ 32.409,58	-	R\$ 32.409,58	R\$ 17.196,92
3	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XIPE	M	4.500,00	3.750,00		3.750,00	750,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ 9.375,00	-	R\$ 9.375,00	R\$ 1.875,00
4	CABO DE AÇO MR 1/4P (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	120,00		120,00	0,00	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 792,00	-	R\$ 792,00	R\$ -
5	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	150,00	94,00	6,00	100,00	50,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ 5.123,00	R\$ 327,00	R\$ 5.450,00	R\$ 2.725,00
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	230,00	20,00	250,00	50,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ 2.249,40	R\$ 195,60	R\$ 2.445,00	R\$ 489,00
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PC	600,00	460,00	40,00	500,00	100,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ 3.611,00	R\$ 314,00	R\$ 3.925,00	R\$ 785,00
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	761,00	239,00	1.000,00	0,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ 4.406,19	R\$ 1.383,81	R\$ 5.790,00	R\$ -
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	256,00	80,00	336,00	264,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 394,24	R\$ 123,20	R\$ 517,44	R\$ 406,56
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	254,00	80,00	334,00	266,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 391,16	R\$ 123,20	R\$ 514,36	R\$ 409,64
11	LUMINÁRIA LED SMD 60 W	PC	350,00	265,00	85,00	350,00	0,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ 132.187,30	R\$ 42.399,70	R\$ 174.587,00	R\$ -
12	LUMINÁRIA LED SMD 80 W	PC	50,00	50,00		50,00	0,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ 27.482,50	-	R\$ 27.482,50	R\$ -
13	LUMINÁRIA LED SMD 100 W	PC	100,00	74,00		74,00	26,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ 43.842,04	-	R\$ 43.842,04	R\$ 15.403,96
14	LUMINÁRIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 36.546,00
15	PARAFUSO CABEÇA ABRAULADA M16X 70MM	PC	150,00	150,00		150,00	0,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ 931,50	-	R\$ 931,50	R\$ -
16	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PC	600,00	389,00	85,00	474,00	126,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ 11.144,85	R\$ 2.435,25	R\$ 13.580,10	R\$ 3.609,90
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	59,13	12,92	72,05	11,95	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ 111.992,22	R\$ 24.470,48	R\$ 136.462,70	R\$ 22.633,30
SUBTOTAL									R\$ 572.001,50	R\$ 388.616,60	R\$ 72.560,04	R\$ 461.176,64	R\$ 110.824,86
TOTAL GERAL									R\$ 572.001,50	R\$ 388.616,60	R\$ 72.560,04	R\$ 461.176,64	R\$ 110.824,86

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Roberto Bittencourt Gil
CREA 66.345/D
Encl - Engenharia de Construções Elétricas LTDA

Responsável Técnico CIGEDAS

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação das Vertentes - CIGEDAS
CONTRATADA: Consórcio Intermunicipal de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável
Início do contrato: 20/10/2022 - Início da Prestação dos Serviços: 20/10/2022
Prazos: 01 mês para execução - 02 meses para vigência do contrato
Previsão de término dos serviços: 20/11/2022
Previsão de término do contrato: 20/12/2022
SERVIÇOS: AVENIDA DR. ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO - CRISTO REI - CGN- 2022 - 012

DISPENSA Nº PMC/35/2022
PRC/280/2022
CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 572.001,50
VALOR MEDIDO: R\$ 24.354,24
VALOR ACUMULADO: R\$ 485.530,88
SALDO A MEDIR: R\$ 86.470,62

SERVIÇOS: AVENIDA DR. ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO - CRISTO REI - CGN- 2022 - 012													
Período: 20/10/2022 à 08/11/2022													
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTITATIVOS				VALORES						
			QUANTITATIV O PREVISTO	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO TOTAL	SALDO A MEDIR	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR (ACUMULADO)	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR (R\$)
	MODERNIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINARIAS												
1	BRACO PARA IP TIPO CURTO	PC	150,00	39,00		39,00	111,00	R\$ 78,78	R\$ 11.817,00	R\$ 3.072,42	-	R\$ 3.072,42	R\$ 8.744,58
2	BRACO PARA IP TIPO MÉDIO	PC	150,00	98,00		98,00	52,00	R\$ 330,71	R\$ 49.606,50	R\$ 32.409,58	-	R\$ 32.409,58	R\$ 17.196,92
3	CABO CU 1X 1,5MM² 1KV XIPE	M	4.500,00	3.750,00		3.750,00	750,00	R\$ 2,50	R\$ 11.250,00	R\$ 9.375,00	-	R\$ 9.375,00	R\$ 1.875,00
4	CABO DE AÇO MR 1/4" (6,4MM) 7 FIOS	M	120,00	120,00		120,00	0,00	R\$ 6,60	R\$ 792,00	R\$ 792,00	-	R\$ 792,00	R\$ -
5	CINTA DE AÇO D 230MM	PC	150,00	100,00		100,00	50,00	R\$ 54,50	R\$ 8.175,00	R\$ 5.450,00	-	R\$ 5.450,00	R\$ 2.725,00
6	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PC	300,00	250,00	26,00	276,00	24,00	R\$ 9,78	R\$ 2.934,00	R\$ 2.445,00	R\$ 254,28	R\$ 2.699,28	R\$ 234,72
7	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM²/1,5MM²	PC	600,00	500,00	52,00	552,00	48,00	R\$ 7,85	R\$ 4.710,00	R\$ 3.925,00	R\$ 408,20	R\$ 4.332,00	R\$ 376,80
8	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	M	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	R\$ 5,79	R\$ 5.790,00	R\$ 5.790,00	-	R\$ 5.790,00	R\$ -
9	IDENTIFICADOR DE FASE A	PC	600,00	336,00	20,00	356,00	244,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 517,44	R\$ 30,80	R\$ 548,24	R\$ 375,76
10	IDENTIFICADOR DE FASE B	PC	600,00	334,00	20,00	354,00	246,00	R\$ 1,54	R\$ 924,00	R\$ 514,36	R\$ 30,80	R\$ 545,16	R\$ 378,84
11	LUMINÁRIA LED SMD 60 W	PC	350,00	350,00		350,00	0,00	R\$ 498,82	R\$ 174.587,00	R\$ 174.587,00	-	R\$ 174.587,00	R\$ -
12	LUMINÁRIA LED SMD 80 W	PC	50,00	50,00		50,00	0,00	R\$ 549,65	R\$ 27.482,50	R\$ 27.482,50	-	R\$ 27.482,50	R\$ -
13	LUMINÁRIA LED SMD 100 W	PC	100,00	74,00	26,00	100,00	0,00	R\$ 592,46	R\$ 59.246,00	R\$ 43.842,04	R\$ 15.403,96	R\$ 59.246,00	R\$ -
14	LUMINÁRIA LED SMD 150 W	PC	50,00	0,00		0,00	50,00	R\$ 730,92	R\$ 36.546,00	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 36.546,00
15	PARAFUSO CABEÇA ABATULADA M16X 70MM	PC	150,00	150,00		150,00	0,00	R\$ 6,21	R\$ 931,50	R\$ 931,50	-	R\$ 931,50	R\$ -
16	RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PC	600,00	474,00	26,00	500,00	100,00	R\$ 28,65	R\$ 17.190,00	R\$ 13.580,10	R\$ 744,90	R\$ 14.325,00	R\$ 2.865,00
17	UNIDADE DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO	US	84,00	72,05	3,95	76,00	8,00	R\$ 1.894,00	R\$ 159.096,00	R\$ 136.462,70	R\$ 7.481,30	R\$ 143.944,00	R\$ 15.152,00
SUBTOTAL									R\$ 572.001,50	R\$ 461.176,64	R\$ 24.354,24	R\$ 485.530,88	R\$ 86.470,62
TOTAL GERAL									R\$ 572.001,50	R\$ 461.176,64	R\$ 24.354,24	R\$ 485.530,88	R\$ 86.470,62

Simônia Maria de Jesus Magalhães
Secretária Municipal de Obras e Infraestrutura

Roberto Bittencourt Gil
CREA 66.345/D
Encl - Engenharia de Construções Elétricas LTDA

Responsável Técnico CIGEDAS

Contabilidade Cigedas

De: Josilene Adriane Miranda Leite [josileneml@congonhas.mg.gov.br]
Enviado em: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 11:32
Para: contabilidade@cigedas.mg.gov.br; secretariaexecutiva@cigedas.mg.gov.br
Cc: Ana Cruz; Geomara Chaves Campos
Assunto: Autorização emissão nota fiscal Contrato de Programa nº PMC/197/2022
Anexos: CONTRATO DE PROGRAMA 197-2022.xls

Bom dia!

Favor providenciar nota fiscal, conforme as informações a seguir:

Contrato de Programa Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022, Dispensa de Licitação PMC/035/2022, PRC/280/2022

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação pública, no município de Congonhas - MG.

1ª Medição

Período: 20/10/2022 a 08/11/2022

Valor:

TOTAL 1ª MEDIÇÃO	R\$ 485.530,88
BAIRRO VILA MARQUES	R\$ 54.337,96
BAIRRO VILA CARDOSO	R\$ 40.348,93
BAIRRO SANTA MÔNICA	R\$ 1.283,20
BAIRRO RESIDENCIAL GUALTER MONTEIRO	R\$ 31.375,16
BAIRRO SÃO LUIZ	R\$ 72.534,43
BAIRRO CIDADE JARDIM	R\$ 104.110,14
BAIRRO JOAQUIM MURTINHO	R\$ 25.415,54
BAIRRO JOAQUIM MURTINHO	R\$ 59.211,24
BAIRRO LUCAS MONTEIRO	R\$ 72.560,04
AV DR. ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO	R\$ 24.354,24

Apresentar junto com a nota fiscal:
CND do INSS, CRF do FGTS e a CNDT (débitos trabalhistas);
GFIP completa;
Protocolo de envio da GFIP
DCTF Web completa
DARF e comprovante de pagamento
Guia FGTS e comprovante de pagamento
A nota fiscal eletrônica poderá ser encaminhada através deste email.

Josilene A. M. Leite
Coordenadora da Área de Medições/Assistente Administrativo - matrícula 53041
Secretaria Municipal de Obras - 31 37314116 - Ramal 1933

Conjonty OBRAS

Contabilidade Cigedas

De: Ana Cruz [anacruz@encel.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 12 de dezembro de 2022 16:30
Para: Contabilidade Cigedas; Josilene Adriane Miranda Leite
Cc: secretariaexecutiva@cigedas.mg.gov.br; Geomara Chaves Campos
Assunto: Re: Autorização emissão nota fiscal Contrato de Programa nº PMC/197/2022
Anexos: NFS-2022 4752 Cigedas Congonhas.pdf; NF 3380 - EXPOLUMEN.pdf; NF 3404 - EXPOLUMEN.pdf; NF 416.205 - LOJA ELETRICA.pdf; NF 414.965 - LOJA ELETRICA.pdf; NF 414.588 - LOJA ELETRICA.pdf; NF 3382 - EXPOLUMEN.pdf; NF 412.942 - LOJA ELETRICA.pdf

Natália, boa tarde!

Segue nota fiscal referente aos serviços prestados no município de Congonhas.

Atenciosamente,



Em seg., 12 de dez. de 2022 às 11:31, Josilene Adriane Miranda Leite <josileneml@congonhas.mg.gov.br> escreveu:
Bom dia!

Favor providenciar nota fiscal, conforme as informações a seguir:

Contrato de Programa Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022, Dispensa de Licitação PMC/035/2022, PRC/280/2022

Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação pública, no município de Congonhas - MG.

1ª Medição

Período: 20/10/2022 a 08/11/2022

Valor:

TOTAL 1ª MEDIÇÃO	R\$ 485.530,88
BAIRRO VILA MARQUES	R\$ 54.337,96
BAIRRO VILA CARDOSO	R\$ 40.348,93
BAIRRO SANTA MÔNICA	R\$ 1.283,20
BAIRRO RESIDENCIAL GUALTER MONTEIRO	R\$ 31.375,16
BAIRRO SÃO LUIZ	R\$ 72.534,43
BAIRRO CIDADE JARDIM	R\$ 104.110,14
BAIRRO JOAQUIM MURTINHO	R\$ 25.415,54
BAIRRO JOAQUIM MURTINHO	R\$ 59.211,24
BAIRRO LUCAS MONTEIRO	R\$ 72.560,04
AV DR. ALBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS FILHO	R\$ 24.354,24

Apresentar junto com a nota fiscal:
CND do INSS, CRF do FGTS e a CNDT (débitos trabalhistas);

GFIP completa;
Protocolo de envio da GFIP
DCTF Web completa
DARF e comprovante de pagamento
Guia FGTS e comprovante de pagamento
A nota fiscal eletrônica poderá ser encaminhada através deste email.

Iosilene A. M. Leite
Coordenadora da Área de Medições/Assistente Administrativo - matrícula 53041
Secretaria Municipal de Obras - 31 37314116 - Ramal 1933

Conjuntura OBRAS

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2022/4752

Emitida em:
12/12/2022 às 13:48:37Competência:
12/12/2022Código de Verificação:
e46a3401

ENCCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

CPF/CNPJ: 17.216.268/0001-68

Inscrição Municipal: 0300940/001-4

RUA ARAGUARI, 1705, SALA 606, Santo Agostinho - Cep: 30190-118

Belo Horizonte

MG

Telefone: (31)3291-8922

Email: encel@encel.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 18.773.785/0001-09

Inscrição Municipal: Não Informado

CIGEDAS VERTENTES

RUA CELSO ASSUNÇÃO, 11, BAIRRO COLÔNIA DO MARCAL - Cep: 36602-084

São João Del Rei

MG

Telefone: Não Informado

Email: CONTABILIDADE@CIGEDAS.MG.GOV.BR

Discriminação do(s) Serviço(s)

CONSTRUÇÃO

Trib. aprox. RS: Federal = R\$ 303,9034 Estadual = R\$ 0,0000 Municipal = R\$ 13643,4177 Fonte: IBPT 115C76

Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação pública, no município de Congonhas - MG. Contrato CIGEDAS

007/2022 - ADESAO Contrato de Programa N PMG/197/2022 de 20/10/2022. Dispensa de Licitação PMG/015/2022. PRC/280/2022

Material: R\$ 341.586,88 e mão de obra R\$ 143.944,00. Vencimento 12/01/2023. Dados Bancários: Banco Santander - N Banco 031 Agência 1181

Conta: 100X3901 - Base de Cálculo ISS Valor do Material-Equipamentos R\$ 341.586,88 e Valor de Mão de Obra R\$ 143.944,00 conforme Boletim de

medição Base de cálculo INSS: R\$ 485.530,88 de acordo com IN 2053/2021 Art. 11 Inciso VII.

Código de Tributação do Município (CTISS)

0702-0/15-88 / Construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

7.02 / Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3118007 / Congonhas

Natureza da Operação:

Tributação fora do município

Valor dos serviços:	R\$ 485.530,88	Valor dos serviços:	R\$ 485.530,88
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 341.586,88
(-) Retenções Federais:	R\$ 16.993,58	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 7.197,20	(=) Base de Cálculo:	R\$ 143.944,00
Valor Líquido:	R\$ 461.340,10	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 7.197,20

Retenções Federais:

INSS: R\$ 16.993,58

Outras Informações:

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001217216268000168220000000475222120782389869.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



		CIGEDAS - VERTENTES		Número 22/000089-027/01 Data 20/12/2022 Tipo SERVIÇO OL-12256 Prot / Ref 22/000089-001		
Cnpj: 18.773.785/0001-09 Endereço: RUA CELSO ASSUNCAO Nº 11, COLONIA DO MARCAL, SÃO JOÃO DEL REI CEP: 36302084, FAX: 3233732355		REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO - SE EE 00153-000				
Centro de Custo: CIGEDAS Aplicação: EXTENSAO DE REDE						
LICITAÇÃO						
Código: E000029/19 - Concorrência - 0001/2019 Descrição: EXTENSAO DE REDE Contrato: 0007/2020 06 Objeto: 12256 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA		Homologação: 23/08/2019 Assinatura: 24/02/2022 Término: 31/12/2022 Publ.: 24/02/2022				
FORNECEDOR						
Fornecedor: 05692 - ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTD CPF ou CNPJ: 17.216.268/0001-68 E-mail: Endereço: R ARAGUARI, 1705, SANTO AGOSTINHO - 30.190-111, BELO HORIZONTE - MG Informações Bancárias (Borderô Eletrônico): Banco: 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Agência: 03181 X Conta: 0000130003 1 Lançamento: Crédito em Conta Corrente						
CONDIÇÕES						
Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO Prazo entrega: dia(s)						
OBSERVAÇÕES						
Observação: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação pública, no município de Congonhas - Contrato de Programa Nº PMC/19/2022 de 20/10/2022. Dispensa de Licitação PMC/035/2022, PRC/280/2022						
CLASSIFICAÇÃO						
Ficha 00002 Fonte 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS Unidade orçamentária 07.001.000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Função 15 - URBANISMO Subfunção 452 - SERVIÇOS URBANOS Programa 1506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Projeto Atividade 2.016 - MANUT SERV EXTENSAO REDE ENERG ELETRICA E IP Conta 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Tipo despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Valor a Empenhar: 485.530,88						
ITENS						
Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	EXTENSAO DE REDE ELETRICA E ILUM PUBLICA (00000000365)	SV		1	485.530,88	485.530,88
Valor Total: 485.530,88						
RESPONSÁVEIS						
SECRETARIA EXECUTIVA KASSIANA ALVES ARANTES - CPF: 085.810.386-97						
SH3 Sistemas		EXERCÍCIO 2022 1 / 1		Impresso por: NATHALIA		



CIGEDAS - VERTENTES

18.773.785/0001-09

Nota de
SubEmpenhoNº. Empenho.: SE 00153-024
Emissão.: 20/12/2022
Ficha.: 00002

NOTA DE SUB EMPENHO	O PRESIDENTE, para efeito da execução orçamentária, nos termos do art. 58 da Lei nº 4.320/64, determina seja empenhada neste exercício, a importância a seguir especificada.			
	IDENTIFICAÇÃO			
	Favorecido: 05692 - ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTO		Protocolo: /	
	CPF/CNPJ.: 17.216.268/0001-68 I. E.:		Bco: 033 Ag: 03181 - X Conta: 000013000390 - 1	
	Endereço.: R ARAGUARI 1705 SALA 606		Pix:	
	SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG -			
	CLASSIFICAÇÃO			
	Unidade Orçamentária: 07.001.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
	Função: 15 URBANISMO			
	Subfunção: 452 SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 1506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL				
Projeto/Atividade: 2.016 MANUT SERV EXTENSAO REDE ENERG ELETRICA E IP				
Categoria Econômica: 3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fonte de Recursos: 170 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				
Histórico: DESPESA QUE SE EMPENHA REF. A EXECUÇÃO DO CONTRATO DE PROGRAMA PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO NO ÍNDICE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE CONGONHAS - CONTRATO DE PROGRAMA Nº PMC/197/2022 DE 20/10/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO PMC/035/2022, PRC/280/2022				
LICITAÇÃO				
Proc. Licitatório: E000029/19 Modalidade: Concorrência - 0001/2019 Req.: 22/000089-027 Contrato: 0007/2020				
CONTROLE ORÇAMENTÁRIO				
Saldo orçamentário anterior: R\$ 3.657.607,07		Valor do empenho: R\$ 485.530,88		
		Descontos: ISS R\$ 7.197,20		
		Previdência R\$ 16.993,58		
Saldo orçamentário atual: R\$ 3.172.076,19		Valor líquido: R\$ 461.340,10		
AUTORIZAÇÃO		SUBEMPENHO		
Nos termos do art. 64 da Lei nº 4.320/64, autorizo a presente despesa e determino o contador a proceder o empenho da mesma.		Procedi em 20/12/2022 o empenhamento da despesa, conforme previsão nas leis orçamentárias e/ou crédito especial, e autorização do Gestor.		
HIGINO ZACARAI DE SOUSA PRESIDENTE CPF: 573.551.266-87		NATHALIA ELLEN MAYRINK CONTADORA CRC: 75170 CPF: 046.228.276-70		
LIQUIDAÇÃO		CONTROLE INTERNO		
Confirmo o recebimento do material ou execução do serviço, nos termos do art. 63, da Lei nº 4.320/64. Data: / /		Procedi em / / , a conferência dos documentos e da nota de empenho.		
KASSIANA ALVES ARANTES SECRETARIA EXECUTIVA CPF: 085.810.386-97		MAURO SERGIO DE OLIVEIRA TÉCNICO ADMINISTRATIVO CPF: 013.950.186-00		
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO				
Nos termos do art. 65 da Lei nº 4.320/64, determino que a presente despesa seja paga. Data: / /				
KASSIANA ALVES ARANTES SECRETARIA EXECUTIVA CPF: 085.810.386-97				
RECIBO				
R\$ 461.340,10				
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste órgão municipal a importância de R\$ 461.340,10 (QUATROCENTOS E SESENTA E UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ CENTAVOS) referente às despesas acima mencionadas.				
Data: / /				
Recebedor: Documento:				
Banco: Conta: Cheque/ordem pagto. nº:				

CIGEDAS - VERTENTES		Número 2022/00/00682 Data 20/12/2022 Tipo SERVIÇO OL-12256 Prot /				
Cnpj: 18.773.785/0001-09 Endereço: RUA CELSO ASSUNCAO Nº 11, COLONIA DO MARCAL... SÃO JOÃO DEL REI CEP: 36302084, FAX: 3233732355						
ORDEM DE SERVIÇO						
Centro de Custo: CIGEDAS	Req.: 22/000089-027 - SE 00153-024					
Aplicação: EXTENSAO DE REDE	Conta Desp.: 3.3.99.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA					
LICITAÇÃO						
Código: E000029/19 - Concorrência - 0001/2019	Homologação: 23/08/2019					
Descrição: EXTENSAO DE REDE						
FORNECEDOR						
Fornecedor: 05692 - ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUÇOES ELETRICAS LTD						
CPF ou CNPJ: 17.216.268/0001-68	Inscrição Estadual:					
E-mail:	Tel: () -	Fax: () -				
Endereço: R ARAQUARI Nº 1705, SANTO AGOSTINHO - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.190-111						
Informações Bancárias (Borderô Eletrônico):						
Banco: 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.						
Agencia: 03181 X						
Conta: 0000130003 1	Lançamento:	Crédito em Conta Corrente				
CONDIÇÕES						
Condições de pagt.: 10º DIA ÚTIL APÓS A ENTREGA DO OBJETO E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ASSINATURA DO CONTRATO E EMPENHO						
Prazo entrega: dia(s)						
Local entrega: CIGEDAS						
OBSERVAÇÕES						
Observação:						
CLASSIFICAÇÃO						
Ficha 00002						
Fonte 170 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS						
ITENS						
Ord.	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - EXTENSAO DE REDE ELETRICA E ILUM PUBLICA - contratação de empresa de Engenharia Elétrica para Execução de Obras e Serviços de Engenharia, por medição, para a Construção de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, Melhoria e Ampliação no Índice de Iluminamento de Vias Públicas e dos Municípios que compõem o CIGEDAS, englobando o Perímetro Urbano, Zona Rural e Bairros mais afastados (antes conhecidos como Distritos), com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra. As Obras e Serviços poderão ser executados em: avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, escadões, travessas, praças, passeios, parques, áreas	SV		1.0000	485.530,88	485.530,88
SH3 Sistemas EXERCÍCIO: 2022 1 / 2 Impresso por: NATHALIA O PROTOCOLO ICMS de 42 de 2009 estabelece a obrigatoriedade da utilização de NF-e. Para mais informações acesse www.fazenda.gov.br .						

		CIGEDAS - VERTENTES		Número 2022/00/00682 Data 20/12/2022 Tipo SERVIÇO OL-12256 Prot /	
Cnpj: 18.773.785/0001-09 Endereço: RUA CELSO ASSUNCAO Nº 11, COLONIA DO MARCAL, SÃO JOÃO DEL REI CEP: 36302084, FAX: 3233732355					
de lazer, campos de futebol, faixas de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públicos e áreas públicas, e monumentos históricos dos Municípios da base territorial do CIGEDAS. (00000000365)					
					Valor Total: 485.530,88
RESPONSÁVEIS					

	Prefeitura Municipal de São João del-Rei Secretaria de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 202200000000802
		Emissão 19/12/2022 10:06:36
		Código de Verificação 4AA1-D77F
Informações do Prestador		
Nome/Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL G.D.A.SUST.VERTENTES Nome Fantasia: CIGEDAS VERTENTES CPF/CNPJ: 18.773.785/0001-09 Endereço: CELSO ASSUNCAO 11 - COLÔNIA DO MARÇAL - CEP: 36302084 Município: 3162500 - SAO JOAO DEL REI/MG End. Elet.: WWW.CIGEDAS.MG.GOV.BR Inscrição Municipal: 0204587871 Inscrição Estadual:		
Informações do Tomador		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CONGONHAS CPF/CNPJ: 16.752.446/0001-02 Endereço: PC PRESIDENTE KUBSTCHEK 135 - CENTRO - CEP: 36415000 Município: 3118007 - CONGONHAS/MG E-mail: JESSICA.RAMALHO@CONGONHAS.MG.GOV.BR CEI: Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: Isento		
Detalhamento do Serviço Prestado		
Contrato de Programa Nº PMC/197/2022 de 20/10/2022, Dispensa de Licitação PMC/035/2022, PRC/280/2022 Objeto: Execução do contrato de programa para melhoria e ampliação no índice de iluminação pública, no município de Congonhas - MG. 1ª Medição Período: 20/10/2022 a 08/11/2022 DADOS BANCÁRIOS Banco do Brasil Agência: 3162-7 CC: 81.486-6		
Serviço Prestado		
Cód. no Município: 13307 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELABORACAO DE ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTRO S, RELACIONADOS COM SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA LC 116/2003: 0703 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia: elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia CNAE: 7112000 - Serviços de engenharia		
Município de Prestação do Serviço: 3118007 - CONGONHAS/MG		
Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP
485.530,88	0,00	0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota
0,00	485.530,88	5,00
CMS	IPI	IOF
0,00	0,00	0,00
Exigibilidade do ISS	05 - Imunidade	CIDE
0,00	0,00	0,00
INSS	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado
0,00	0,00	0,00
IR	Outras Retenções	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	485.530,88
Valor do ISS		24.276,54
Informações Adicionais		
- A forma de tributação desta nota não gera ISS. - Lei 12.741/2012. Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 24.276,54 = ISS: R\$ 24.276,54(5,00%) + PIS: R\$ 0,00 + COFINS: R\$ 0,00 + INSS: R\$ 0,00 - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.		
		

26/12/2022 15:32

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3342615253828141
26/12/2022 15:32:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.28
0162700162 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: EXTENSAO DE REDE IP

AGENCIA: 0162-7 CONTA: 81.488-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : EXTENSAO DE REDE IP

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3181-X - BH-SANTO AGOSTINHO

CONTA: 13.000.390-1

FAVORECIDO: ENCEL ENGENHARIA DE CONSTRUcoes ELE

CPF/CNPJ: 17.216.268/0001-68

VALOR: R\$ 461.340,10

DEBITO EM: 26/12/2022

DOCUMENTO: 122601

AUTENTICACAO SISBB: 4.208.B54.227.696.6CB

Transação efetuada com sucesso por: JE692985 HIGINO Z SOUSA