



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/184/2023

Congonhas, 28 de julho de 2023.

Exmo. Sr.

Igor Jonas Souza Costa,

Presidente da Câmara Municipal de Congonhas/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 024/2023/Secretaria, encaminhamos a V. Exa. a C.I. n.º PMC/SEMOBI/AL/054/2023 por meio da qual a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura presta informações em atendimento ao Requerimento CMC/68/2023, de autoria do nobre vereador Roberto Kleiton Guerra de Aguiar.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitosas saudações.

Atenciosamente,


Cleber de Faria Silva

Secretário Municipal de Governo

MSR

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 2470/2023
Data: 01/08/2023 - Horário: 09:40
Legislativo

Roberto Francisco da Silva

Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº. PMC/SEMOBI/AL/054/2023

De : Roberto Francisco da Silva

SEMOBI

Para : Cleber de Faria Silva

SEGOV

Data : 04/07/2023

Prezada Senhora,

Em atenção ao **Requerimento nº 068/2023**, através do qual o vereador **Roberto Kleiton Guerra de Aguiar** solicita informações acerca das obras em execução no Bairro Vila Rica e adjacências, quanto ao que cabe à Secretaria de Obras, temos a informar:

1. Grande parte da obra da Rua Paschoal Vartuli já foi concluída, ainda falta a execução de alguns serviços, como sarjetas, deslocamento de um poste, construção de passeio, limpeza, construção de guarda corpo, plantio de gramas, hidrossemeadura e iluminação. A conclusão destes serviços está prevista para o segundo semestre de 2023.
Quanto às obras de infraestrutura na Rua Alípio Barbosa, Rua da Recordação e região, está prevista a conclusão para o segundo semestre de 2023.
2. A obra da cortina atirantada na Rua da Recordação já foi concluída, porém, para a liberação da mesma, ainda será executada a rede de drenagem, esgoto e recapeamento da rua.
Estes serviços estão previstos em concluir no segundo semestre de 2023.
3. O projeto de revitalização está em fase de estudo.
4. O projeto para sanar estes problemas já foi elaborado e as obras estão em fase de planejamento.
5. A obra está prevista para finalizar no segundo semestre de 2023. A rede de esgoto está prevista para ser realizada. Em relação a extensão de rede, o projeto já foi elaborado e encontra-se em fase de aprovação pela CEMIG.
7. Sim, é de interesse do executivo solucionar os problemas que




atrapalham a vida dos moradores do Bairro Vila Rica e adjacências.

Atenciosamente,

Rosângela Apolinário Costa
Diretora de Área Des. Urbano

Elder Vale Marques
Diretor de Área de Serviços Públicos


Roberto Francisco da Silva
Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura