



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
CIDADE DOS PROFETAS

Ofício n.º PMC/SEGOV/233/2023

Congonhas, 10 de novembro de 2023.

Exmo. Sr.

Igor Jonas Souza Costa,


Presidente da Câmara Municipal de Congonhas/MG.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício 185/2023/Secretaria, encaminhamos a V. Exa. a C.I. n.º PMC/SEMOBI/AL/074/2023, por meio da qual a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura presta informações em atendimento ao Requerimento CMC/307/2023, de autoria do nobre vereador Lucas Santos Vicente.

Na oportunidade, reiteramos a V.Exa. e demais pares, nossas respeitadas saudações.

Atenciosamente,


Cléber de Faria Silva

Secretário Municipal de Governo

ACGM

Câmara Municipal de Congonhas



PROTOCOLO GERAL 3848/2023
Data: 14/11/2023 - Horário: 15:31
Legislativo

Saulo de Souza Queiroz

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

COMUNICAÇÃO INTERNA

Nº. PMC/SEMOBI/AL/074/2023

De : Saulo de Souza Queiroz

SEMOBI

Para : Cleber de Faria Silva

SEGOV


Data : 08/11/2023

Prezado Senhor,


Em atenção ao **Requerimento nº 307/2023**, através do qual o vereador **Lucas Santos Vicente** solicita ao Poder Executivo esclarecimentos acerca do termo aditivo ao contrato nº PMC/230/2022, entre o Município de Congonhas e a empresa Terramares, no valor de R\$7.796.664,69, vimos informar que o aditivo refere-se aos bens mais necessários e ganhos dentro do Município de Congonhas e inclusão de itens novos necessários, respeitando sempre o percentual legal.

Segue planilha com os itens aditivados.

Atenciosamente,


Roberto Francisco da Silva

Secretário Adjunto de Obras e Infraestrutura


Saulo de Souza Queiroz
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATO PMC/230/2022 DE 18/11/2022

CONTRATADA: Locadora Terramores LTDA - ME

Objeto: Execução de serviços consistentes em demolição, terraplanagem, obras de arte, drenagem, pavimentação, obras complementares, recuperação e manutenção de rede viária para atender o Município de Congonhas - MG.

PLANILHA DE ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EXISTENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVO PREVISTO	QUANTITATIVO A ADITAR 1	QUANTITATIVO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL ADITIVO 1
2.8	LIMPEZA DO PAVIMENTO						
2.8.1	CAPINA E VARRIÇÃO DE PAVIMENTO	M2	20000,00	20.000,00	40.000,00	R\$ 2,44	R\$ 48.800,00
8.8	PINTURA						
8.8.1	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	112000,00	75.000,00	187000,00	R\$ 3,20	R\$ 240.000,00
8.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE						
8.9.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	4900,00	3.000,00	7900,00	R\$ 1.608,64	R\$ 4.825.920,00
10	MANUTENÇÃO DE VIAS						
10.1	GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7 MM, GALVANIZADO	M3	3000,00	3.000,00	6000,00	R\$ 611,120000	R\$ 1.833.360,00
11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
11.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ACORDÃO 2622/TCU - Médio Quartil	%	6,99				R\$ 485.670,79
TOTAL							R\$ 7.433.750,79

ROSÂNGELA APOLINÁRIO COSTA
DIRETORA DE ÁREA - DESENVOLVIMENTO URBANO

MARIS STELA SEABRA DA MATA
LOCADORA TERRAMORES LTDA - CONTRATADA

FONTE: Planilha Contratada - FONTE: SINAPI (NÃO DESONERADO) - JULHO/2022, SUDECAP (ONERADO) - JUNHO/2022, SETOP (SI/ DESONERAÇÃO) - ABRIL/2022, DNIT-MG - JUNHO/2022 E COPASA - JANEIRO/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATO PMC/230/2022 DE 18/11/2022

CONTRATADA: Locadora Terramare LTDA - ME

Objeto: Execução de serviços consistentes em demolição, terraplanagem, obras de arte, drenagem, pavimentação, obras complementares, recuperação e manutenção de rede viária para atender o Município de Congonhas - MG.

BDI 1: 24,67%
DESCONTO 12,110019%

PLANILHA DE INSERÇÃO DE SERVIÇOS NOVOS

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇOS (R\$)				
						PREÇO DE CUSTO		PREÇO UNIT. COM DESCONTO	PREÇO DE VENDA	
						P.UNIT	P.TOTAL		P.UNIT. COM BDI	P.TOTAL
7.26	ADUELAS PREMOLDADAS DE CONCRETO									
7.26.5	SINAPI JULHO-2022	37477	ADUELA/GALERIA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO RETANGULAR INTERNA DE 2,5 X 2,5 M (I.XA), MISULA DE 20X20 CM, C = 1,00M, ESPESSURA MIN= 15CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30MPA	UM	20,00	R\$ 6.515,57	R\$ 130.311,40	R\$ 5.726,53	R\$ 7.139,27	R\$ 142.785,40
7.26	TUBO DE CONCRETO ARMADO JUNTA ELASTICA, NBR8890 CLASSE EA2									
7.26.1	SUDCAP JUNHO-2022	49.87.06	DN=600MM	M	650,00	R\$ 276,67	R\$ 179.835,50	R\$ 243,17	R\$ 303,15	R\$ 197.047,50
7.26.2	SUDCAP JUNHO-2023	50.87.06	DN=800MM	M	50,00	R\$ 421,29	R\$ 21.064,50	R\$ 370,27	R\$ 461,62	R\$ 23.061,00
TOTAL										R\$ 362.913,90


ROSÂNGELA APOLINÁRIO COSTA
 DIRETORA DE ÁREA - DESENVOLVIMENTO URBANO


MARIS STELA SEABRA DA MATA
 LOCADORA TERRAMARES LTDA - CONTRATADA

FONTE: SINAPI (NÃO DESONERADO) - JULHO/2022, SUDECAP (ONERADO) - JUNHO/2022, SETOP (S/ DESONERAÇÃO) - ABRIL/2022, DNIT MG - JUNHO/2022 E COPASA - JANEIRO/2022.

